

000002

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente	341 - Servicios financieros y bancarios	191.40	191.40	191.40	191.40	191.40	191.40	191.40	Contrato	Sin	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	2 - Gasto de Inversión	511 - Muebles de oficina y estantería	0.00	25,535.08	25,535.08	25,535.08	25,535.08	25,535.08	25,535.08	Contrato	Sin	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	73,762.40	73,762.40	73,762.40	73,762.40	73,762.40	73,762.40	Contrato	Sin	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	2 - Gasto de Inversión	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	Contrato	Sin	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	2 - Gasto de Inversión	564 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	91,709.60	91,709.60	91,709.60	91,709.60	91,709.60	91,709.60	Contrato	Sin	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	2 - Gasto de Inversión	587 - Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	21,112.00	21,112.00	21,112.00	21,112.00	21,112.00	21,112.00	Contrato	Sin	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	2 - Gasto de Inversión	589 - Otros equipos	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	Contrato	Sin	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	53,508.52	53,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin	Sin	N/A	N/A	Validado	
Sn Especificar		Total del Programa Presupuestario	191.40	279,043.00	279,043.00	225,534.48	225,534.48	225,534.48	225,534.48			N/A	279043		
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente	252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	Contrato	Sin	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente	281 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	873,749.57	873,749.57	873,749.57	873,749.57	873,749.57	873,749.57	Contrato	Sin	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente	272 - Premias de seguridad y protección personal	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	Contrato	Sin	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	268,578.23	268,578.23	268,578.23	268,578.23	268,578.23	268,578.23	Contrato	Sin	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	764,818.74	764,818.74	764,818.74	764,818.74	764,818.74	764,818.74	Contrato	Sin	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente	341 - Servicios financieros y bancarios	0.00	191.40	191.40	191.40	191.40	191.40	191.40	Contrato	Sin	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	136,658.42	136,658.42	136,658.42	136,658.42	136,658.42	136,658.42	Contrato	Sin	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0.00	1,594,251.95	1,594,251.95	1,594,251.95	1,594,251.95	1,594,251.95	1,594,251.95	Contrato	Sin	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,085,039.61	1,085,039.61	1,085,039.61	1,085,039.61	1,085,039.61	1,085,039.61	Contrato	Sin	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

000004

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Jalapa	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	299,345.91	299,345.91	299,345.91	299,345.91	299,345.91	299,345.91	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	73,951.17	73,951.17	73,951.17	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	5,107,810.00	5,107,810.00	5,107,810.00	5,033,858.83	5,033,858.83	5,033,858.83	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	5107810		
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente	434 - Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	354,496.14	354,496.14	354,496.14	354,496.14	354,496.14	354,496.14	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0.00	874,389.14	874,389.14	874,389.14	874,389.14	874,389.14	874,389.14	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	2,169,845.20	2,169,845.20	2,169,845.20	2,169,845.20	2,169,845.20	2,169,845.20	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	5,568,826.56	5,568,826.56	5,568,826.56	5,568,826.56	5,568,826.56	5,568,826.56	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	16,948,866.10	16,948,866.10	16,948,866.10	16,948,866.10	16,948,866.10	16,948,866.10	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	29,901,710.00	3,985,286.86	995,115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	29,901,710.00	29,901,710.00	26,911,539.00	25,916,423.14	25,916,423.14	25,916,423.14	25,916,423.14	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	26911539		
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	258,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	14,533.00	24,056.20	24,056.20	24,056.20	24,056.20	24,056.20	24,056.20	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	2,028,708.00	1,575,030.96	1,575,030.96	1,211,477.33	1,211,477.33	1,211,477.33	1,211,477.33	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	142,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	600,000.00	200,000.00	200,000.00	90,463.76	90,463.76	90,463.76	90,463.76	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	13,522,132.92	15,200,899.36	11,161,392.39	9,610,847.00	9,610,847.00	9,610,847.00	9,610,847.00	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Fondo	Programa Fondo	Dependencia	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	Programa Fondo	Municipio de Jalapa		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	Programa Fondo	Municipio de Jalapa		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	Programa Fondo	Municipio de Jalapa		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	Programa Fondo	Municipio de Jalapa		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	Programa Fondo	Municipio de Jalapa		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	Programa Fondo	Municipio de Jalapa		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	Programa Fondo	Municipio de Jalapa		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	Programa Fondo	Municipio de Jalapa		
Tabasco	Jalapa	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00

TITULAR DEL MUNICIPIO



RESPONSABLE
 L.C.P. LUIS ENRIQUE PEREZ ALVARADO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION




Jalapa, Tabasco, a 03 de Noviembre de 2021.

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

000006

Dependencia	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente 313 - Agua	240,000.00	285,224.00	216,776.00	216,776.00	216,776.00	216,776.00	216,776.00	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente 314 - Telefonía tradicional	4,788.00	4,788.00	3,591.00	3,591.00	3,591.00	3,591.00	3,591.00	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente 337 - Servicios de protección y seguridad	130,292.00	129,386.40	129,386.40	129,386.40	129,386.40	129,386.40	129,386.40	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente 341 - Servicios financieros y bancarios	0.00	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente 346 - Almacenes, envase y embalaje	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente 347 - Fletes y maniobras	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente 352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente 353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	928.00	928.00	928.00	928.00	928.00	928.00	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente 355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	285,667.00	165,481.40	57,602.41	57,602.41	57,602.41	57,602.41	57,602.41	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente 911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	6,250,000.08	6,250,000.08	4,687,500.06	4,687,500.06	4,687,500.06	4,687,500.06	4,687,500.06	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jalapa	1 - Gasto corriente 921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	2,652,000.00	2,623,776.00	1,799,046.58	1,799,046.58	1,799,046.58	1,799,046.58	1,799,046.58	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestado	26,509,796.00	26,509,796.00	19,862,350.00	17,856,714.74	17,856,714.74	17,856,714.74	17,856,714.74			N/A	19882350		

TITULAR DEL MUNICIPIO

 DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



RESPONSABLE

 L.C.P. LUIS ENRIQUE PEREZ ALVARADO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



Jalapa, Tabasco, a 03 de Noviembre de 2021.

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

000007

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - MODALIDAD	M1 - PROGRAMA	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - MODALIDAD	M2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210300003616	2021	23	U	93				Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	80,000.13	(F1: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.13, modificado:7998.93)	K004-002-EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON TRANSFORMADOR EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RA, SAN JUAN EL ALTO SEGUNDA SECCION	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización Sin identificar	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	K004-002	N	0	0	1,486	(meta:1: (unidad_medida:equipoamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2021	3	TAB21030000421	2021	23	U	93				Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	80,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.00, modificado:7998.93))	K004-001-EQUIPAMIENTO DE TRANSFORMADOR EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD EL JOJO MONTANA	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización Sin identificar	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	K004-001	N	0	0	547	(meta:1: (unidad_medida:equipoamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2021	3	TAB210300003865	2021	23	U	93				Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	300,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:289448.91))	K008-009-MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RA, CHICHONAL UNTO DOMINGO SEGUNDA SECCION	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Comunidades Sin identificar	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	K008-009	N	0	0	511	(meta:1: (unidad_medida:intersecciones, meta:525.0, meta_modificada:525.0))
2021	3	TAB210300003632	2021	23	U	93				Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	80,000.13	(F1: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.13, modificado:7998.93))	K004-004-EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON TRANSFORMADOR EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RA, CHICHONAL PRIMERA SECCION	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización Sin identificar	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	K004-004	N	0	0	1,186	(meta:1: (unidad_medida:equipoamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2021	3	TAB210300003888	2021	23	U	93				Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	1,600,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1596251.93))	K017-017-REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de inmuebles	Salud Sin identificar	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	K017-017	N	0	0	35,000	(meta:1: (unidad_medida:L, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

000003

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
		GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	AGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS						AVANCES_FISICOS
TAB210302000916	1	[geo1: (cve municipio:9, localidad:1, direccion:RIZAP El Alto, Tab., Mexico, lon:-92.70912888, lat:17.80283047)]	01-08-2021	30-09-2021	79,996.98	79,996.98	79,996.98	79,996.98	79,996.98	79,996.98	79,996.98	79,996.98	(objet: (tipo obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-16AL-0001SM-HID-028-2021-1, contratista:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:79996.98, importe_modificado:79996.98))	(meta1: (unidad_medida:Equipo, monto, avencer:1.0))	(200342 proyecto_INICIO, 200342 proyecto_FIN, 200342 proyecto_PROCESO)	Validado Sin observaciones	(objet: (observacion:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:vicordelmonte, fecha:2021-10-21), obs2: (observacion:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:vicordelmonte, fecha:2021-10-21))
TAB2103020003421	1	[geo1: (cve municipio:9, localidad:1, direccion:80665 Montaña, Tab., Mexico, lon:-92.8099999, lat:17.6426999)]	01-08-2021	30-09-2021	79,996.98	79,996.98	79,996.98	79,996.98	79,996.98	79,996.98	79,996.98	79,996.98	(objet: (tipo obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-16AL-0001SM-HID-028-2021-1, contratista:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:79996.98, importe_modificado:79996.98))	(meta1: (unidad_medida:Equipo, monto, avencer:1.0))	(200342 proyecto_INICIO, 200342 proyecto_FIN, 200342 proyecto_PROCESO)	Validado Sin observaciones	(objet: (observacion:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:vicordelmonte, fecha:2021-10-21), obs2: (observacion:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:vicordelmonte, fecha:2021-10-21))
TAB2103020003895	1	[geo1: (cve municipio:9, localidad:1, direccion:Oficina de Bienestar, Tab., Mexico, lon:-92.74211884, lat:17.6746594)]	01-08-2021	30-09-2021	299,345.91	299,345.91	299,345.91	299,345.91	299,345.91	299,345.91	299,345.91	299,345.91	(objet: (tipo obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-16AL-0001SM-HID-015-2021, contratista:REYNA COBALANDERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:299345.91, importe_modificado:299345.91))	(meta1: (unidad_medida:Iluminacion, cabalotes, avencer:325.93))	(200385 proyecto_INICIO, 200385 proyecto_FIN, 200385 proyecto_PROCESO)	Validado Sin observaciones	(objet: (observacion:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:vicordelmonte, fecha:2021-10-21))
TAB210302000352	1	[geo1: (cve municipio:9, localidad:10, direccion:Carr. a Jalapa, 859-48 Bellen, Tab., Mexico, lon:-92.83794823, lat:17.75214804)]	01-08-2021	30-09-2021	79,996.98	79,996.98	79,996.98	79,996.98	79,996.98	79,996.98	79,996.98	79,996.98	(objet: (tipo obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-16AL-0001SM-HID-028-2021-1, contratista:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:79996.98, importe_modificado:79996.98))	(meta1: (unidad_medida:Equipo, monto, avencer:1.0))	(200385 proyecto_INICIO, 200385 proyecto_FIN, 200385 proyecto_PROCESO)	Validado Sin observaciones	(objet: (observacion:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:vicordelmonte, fecha:2021-10-21))
TAB2103020003948	1	[geo1: (cve municipio:9, localidad:1, direccion:Q526-4Q Jahuacapa, Tab., Mexico, lon:-92.83815046, lat:17.50933464)]	01-08-2021	30-09-2021	1,594,251.95	1,594,251.95	1,594,251.95	1,594,251.95	1,594,251.95	1,594,251.95	1,594,251.95	1,594,251.95	(objet: (tipo obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-2021, contratista:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:1594251.95, importe_modificado:1594251.95))	(meta1: (unidad_medida:Equipo, monto, avencer:1.0))	(200385 proyecto_INICIO, 200385 proyecto_FIN, 200385 proyecto_PROCESO)	Validado Sin observaciones	(objet: (observacion:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:vicordelmonte, fecha:2021-10-21), obs2: (observacion:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:vicordelmonte, fecha:2021-10-21), obs3: (observacion:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:vicordelmonte, fecha:2021-10-21), obs4: (observacion:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:vicordelmonte, fecha:2021-10-21), obs5: (observacion:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:vicordelmonte, fecha:2021-10-21))

000009

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO - CICLO DE RECURSO	TIPO - MODALIDAD	TIPO - PROGRAMA	TIPO - CICLO DE RECURSO	TIPO - RAMO	TIPO - MODALIDAD	TIPO - PROGRAMA	TIPO - CICLO DE RECURSO	TIPO - RAMO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	3	TAB21030200622	2021	23	U	93						Proyecto de inversión	80,000.13	(FI: ciclo_recurso:2021, rmo:23, modalidad:U, prog_pres:3X, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.13, modificado:79698.98)	K004-003-EQUIPAMIENTO DE ELECTRICIFICACION CON TRANSFORMADOR EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD EAJDO SAN MIGUEL APERIA	27	Tabasco	Jalapa	9	Jalapa	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	K004-003	N	0	0	284	(meta:1 (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2021	3	TAB21030200643	2021	23	U	93						Proyecto de inversión	80,000.13	(FI: ciclo_recurso:2021, rmo:23, modalidad:U, prog_pres:3X, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.13, modificado:79698.98)	K004-003-EQUIPAMIENTO DE ELECTRICIFICACION CON TRANSFORMADOR EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD POB. ADULES SEDAN PRIMERA SECCION	27	Tabasco	Jalapa	9	Jalapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	K004-005	N	0	0	1,473	(meta:1 (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2021	3	TAB21030200681	2021	23	U	93						Proyecto de inversión	894,000.32	(FI: ciclo_recurso:2021, rmo:23, modalidad:U, prog_pres:3X, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894000.32, modificado:86594.71)	K005-005-MEJORAMIENTO URBANO DE LAS CALLES BOULEVARD FRANCISCO J. SANTAMARIA, MIGUEL HIDALGO, 20 DE NOVIEMBRE Y AV. JOSE MARIA PINO SUAREZ DE LA CIUDAD DE JALAPA, TABASCO.	27	Tabasco	Jalapa	9	Jalapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	K005-005	N	0	0	4,999	(meta:1 (unidad_medida:Obra, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2021	3	TAB21030107089	2021	33	I	4						Proyecto de inversión	370,132.38	(FI: ciclo_recurso:2021, rmo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370132.38, modificado:370132.38)	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD VICTOR FERNANDEZ MANERO PRIMERA SECCION SAN ANTONIO -114184	27	Tabasco	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	114184	S	93	84	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0))
2021	3	TAB21030107142	2021	33	I	4						Proyecto de inversión	1,870,345.22	(FI: ciclo_recurso:2021, rmo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870345.22, modificado:1870322.07)	MANUTENIMIENTO DE CLUMINACIONES Y BANQUETAS CON PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD JALAPA -117183	27	Tabasco	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	117183	S	2,576	2,421	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3370.0, meta_modificada:3570.0))

4

000010

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						ESTATUS			OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DENGADO	DEBERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION
TAB21030000422	1 [geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PKC+R5 Etlapa, Tab, Mexico, loc: 92.77954192, lat:17.7485583)]	01-08-2021	30-09-2021	79,996.98	79,996.98	79,996.98	79,996.98	79,996.98	CONTRATOS [ccto: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-MAJAL-DOOTSM-HID-025-2021-3, contratista:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:78996.98, importe_modificado:78996.98)]	[meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avanos:1.0)]	(200342)proyecto_FIN, 200342)proyecto_INICIO, 200342)proyecto_INICIO, 200342)proyecto_PROCESO, 200342)proyecto_PROCESO, 200342)proyecto_INICIO	Terminado	Validado Sin observaciones	(obse1: (observacion:Usar una clasificación distinta de 'Otras proyectos', trimestre:3.0, usuario:victordelmonte, fecha:2021-10-21), obse2: (observacion:Usar una clasificación distinta de 'Otras', trimestre:3.0, usuario:victordelmonte, fecha:2021-10-21))
TAB21030000443	1 [geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PKC+R5 Etlapa, Tab, Mexico, loc: 92.77954192, lat:17.7485583)]	01-08-2021	30-09-2021	79,996.98	79,996.98	79,996.98	79,996.98	79,996.98	CONTRATOS [ccto: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-MAJAL-DOOTSM-HID-025-2021-3, contratista:CHRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:68054.71, importe_modificado:68054.71)]	[meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avanos:1.0)]	(200343)proyecto_FIN, 200343)proyecto_INICIO, 200343)proyecto_INICIO, 200343)proyecto_PROCESO, 200343)proyecto_PROCESO, 200343)proyecto_INICIO	Terminado	Validado Sin observaciones	(obse1: (observacion:Usar una clasificación distinta de 'Otras proyectos', trimestre:3.0, usuario:victordelmonte, fecha:2021-10-21), obse2: (observacion:Usar una clasificación distinta de 'Otras', trimestre:3.0, usuario:victordelmonte, fecha:2021-10-21))
TAB21030000481	1 [geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Francisco J. Sabinero 800, Etlapa, Tab, Mexico, loc: 92.81228006, lat:17.2169259)]	01-08-2021	30-09-2021	685,054.71	685,054.71	685,054.71	685,054.71	685,054.71	CONTRATOS [ccto: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-MAJAL-DOOTSM-FRM-005-2021, contratista:ROGARIO LEON SANTIAMO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:332,806.29, importe_modificado:332,806.29)]	[meta1: (unidad_medida:Lote, avanos:1.0)]	(200344)proyecto_FIN, 200344)proyecto_INICIO, 200344)proyecto_INICIO, 200344)proyecto_PROCESO, 200344)proyecto_PROCESO, 200344)proyecto_INICIO	Terminado	Validado Sin observaciones	(obse1: (observacion:Usar una clasificación distinta de 'Otras proyectos', trimestre:3.0, usuario:victordelmonte, fecha:2021-10-21), obse2: (observacion:Usar una clasificación distinta de 'Otras', trimestre:3.0, usuario:victordelmonte, fecha:2021-10-21))
TAB21030000482	1 [geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CAMINO TPANCO CD DE JALAPA - VICTOR FERNANDEZ MANERO IRA SECCION BARRIGEN DERECHO TOLOMETRO 21 + 600 BARRIGEN DERECHO VICTOR FERNANDEZ MANERO IRA SECCION MANERO FERNANDEZ MANERO IRA SECCION (SAN ANTONIO), JALAPA TAB, loc: 92.81596192, lat:17.8500915)]	25-05-2021	06-07-2021	332,806.29	332,806.29	332,806.29	332,806.29	332,806.29	CONTRATOS [ccto: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-MAJAL-DOOTSM-FRM-005-2021, contratista:ROGARIO LEON SANTIAMO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:332,806.29, importe_modificado:332,806.29)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avanos:750.0)]	(197040)proyecto_FIN, 197040)proyecto_INICIO, 197040)proyecto_INICIO, 197040)proyecto_PROCESO, 197040)proyecto_PROCESO, 197040)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21030000483	1 [geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO J. SANTAMARIA CIUDAD JALAPA 8650 JALAPA, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO J. SANTAMARIA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE AV BIQUEL HIDALGO EN LAS GUARDACIONES Y BANQUETAS DE LA CIUDAD DE JALAPA, loc: 92.81516142, lat:17.2451789)]	21-05-2021	26-07-2021	1,878,322.07	1,878,322.07	1,878,322.07	1,878,322.07	1,878,322.07	CONTRATOS [ccto: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-MAJAL-DOOTSM-FRM-005-2021, contratista:ROBERTA COBAL ANDRERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:1878322.07, importe_modificado:1878322.07)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avanos:3370.0)]	(197140)proyecto_INICIO, 197140)proyecto_INICIO, 197140)proyecto_INICIO, 197140)proyecto_PROCESO, 197140)proyecto_PROCESO, 197140)proyecto_INICIO	Terminado	Validado Sin observaciones	(obse1: (observacion:El proyecto cuenta con observaciones en la MIRS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en cero en el SRFI. Se sugiere su eliminación en la MIRS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del PAIS en la LCP. Trimestre 3.0, usuario:victordelmonte, fecha:2021-10-21), obse2: (observacion:Usar una clasificación distinta de 'Otras proyectos', trimestre:3.0, usuario:victordelmonte, fecha:2021-10-13), obse3: (observacion:petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:aliamdavez, fecha:2021-10-13), obse4: (observacion:petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:aliamdavez, fecha:2021-10-13), obse5: (observacion:petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:aliamdavez, fecha:2021-10-13))

000011

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	HT - CICLO DE RECURSO	HT - RAMO	HT - MODALIDAD	HT - PROGRAMA	HT - CICLO DE RECURSO	HT - RAMO	HT - MODALIDAD	HT - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	3	TAB210301971961	2021	33	1	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	653,481.73 (ft: ciclo recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653481.73, modificado:653046.11)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A CANTONADO REPOSICIONADO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD MIGUEL AGUIERA SECTOR LOS SANCHEZ - 117198	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	117198	\$	809	843	0	(meta:1 (unidad medida: Metros Cuadrados, meta:774.0, meta_modificada: 774.0))
2021	3	TAB210301985009	2021	33	1	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	34,201.44 (ft: ciclo recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34201.44, modificado:34201.44)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD ASTIAPA - 209087	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	209087	\$	615	600	0	(meta:1 (unidad medida: Metros cuadrados, meta:6.00, meta_modificada: 6.00))
2021	3	TAB210301996152	2021	33	1	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	28,501.20 (ft: ciclo recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28501.2, modificado:28501.2)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA CHICHONAL PRIMERA SECCION - 209095	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	209095	\$	573	563	0	(meta:1 (unidad medida: Metros cuadrados, meta:5.00, meta_modificada: 5.00))
2021	3	TAB210301998176	2021	33	1	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	168,052.18 (ft: ciclo recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168052.18, modificado:168046.67)	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO SEGUNDA SECCION SECTOR LOS PINEDAS - 212635	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	212635	\$	759	738	0	(meta:1 (unidad medida: Kilometros lineales, meta:1.22, meta_modificada: 1.22))
2021	3	TAB210301971965	2021	33	1	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	254,052.18 (ft: ciclo recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254052.18, modificado:254615.29)	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO SECTOR LOS SANCHEZ - 117194	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	117194	\$	809	843	0	(meta:1 (unidad medida: Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada: 233.0))

Handwritten signature or initials.

000012

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					ESTAT FLUJO		OBSERVACIONES				
TPO	REFERENCIA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1	TAB210011971951 [geo1: [cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN MIGUEL APERA MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 800 RANCHERIA SAN MIGUEL APERA, IMBO SAN MIGUEL, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA VILLAHERROSA Y CARRETERA SAN MIGUEL SECTOR LOS SANCHEZ, km: -92.7265182, km:17.75942283]	653,048.11	653,048.11	653,048.11	653,048.11	653,048.11	[cve1: [tpe_obra:Obrs, numero_contrato:CTO-OP-18-00178-FIL-016-2021-15, contratista:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:34201.44, importe_modificado:34201.44]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:774.0]	CARPETA _ FOTOS (1971935)proyecto_INICIO, 1971935)proyecto_FIN, 1971935)proyecto_FIN, 1971935)proyecto_INICIO, 1971935)proyecto_INICIO, 1971935)proyecto_INICIO, 1971935)proyecto_INICIO)	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES _ REVISION Sin observaciones
1	TAB21001195009 [geo1: [cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - ASTAPA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 9 + 400 PUEBLO ASTAPA, 8954 ASTAPA, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DEL PUERTO DE LA ESTAPA, EN LA ROTONDA TOLAL, 2, SECTOR LOS SANCHEZ A.P.LAY, km:-92.8498262, km:17.7616229]	34,201.44	34,201.44	34,201.44	34,201.44	34,201.44	[cve1: [tpe_obra:Obrs, numero_contrato:CTO-OP-18-00178-FIL-016-2021-15, contratista:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:34201.44, importe_modificado:34201.44]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avances:6.0]	(195006)proyecto_PROCE SO, 195006)proyecto_FIN, 195006)proyecto_INICIO, 195006)proyecto_INICIO, 195006)proyecto_INICIO)	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	TAB21001196152 [geo1: [cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CHICHONAL, IRA SECC MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 17 + 300 RANCHERIA CHICHONAL 1RA. SECCION, 8946 CHICHONAL, IRA. SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y CARRETERA CHICHONAL Y CARRETERA CHICHONAL PRINCIP, km:-92.6761153, km:17.77571463]	28,501.20	28,501.20	28,501.20	28,501.20	28,501.20	[cve1: [tpe_obra:Obrs, numero_contrato:CTO-OP-18-00178-FIL-016-2021-15, contratista:REYNA ZURITA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:28501.2, importe_modificado:28501.2]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avances:5.0]	(1995152)proyecto_INICIO, 1995152)proyecto_FIN, 1995152)proyecto_FIN, 1995152)proyecto_INICIO, 1995152)proyecto_INICIO, 1995152)proyecto_INICIO)	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	TAB21001196176 [geo1: [cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN JUAN EL ALTO SECCION 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 800 RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 2DA. SECCION, 8945 SAN JUAN EL ALTO 2DA. SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y C. km:-92.7169774, km:17.75924483]	198,648.67	198,648.67	198,648.67	198,648.67	198,648.67	[cve1: [tpe_obra:Obrs, numero_contrato:CTO-OP-18-00178-FIL-022-2021-1, contratista:REYNA COBA LANDERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:198648.67, importe_modificado:198648.67]	[meta1: [unidad_medida:Kilometro lineal, avances:1.23]	(1995176)proyecto_PROCE SO, 1995176)proyecto_FIN, 1995176)proyecto_FIN, 1995176)proyecto_FIN, 1995176)proyecto_FIN, 1995176)proyecto_FIN, 1995176)proyecto_INICIO)	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	TAB210011971935 [geo1: [cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN MIGUEL APERA MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 800 RANCHERIA SAN MIGUEL APERA, IMBO SAN MIGUEL, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA VILLAHERROSA Y CARRETERA SAN MIGUEL SECTOR LOS SANCHEZ, km:-92.7265182, km:17.75942283]	254,515.28	254,515.28	254,515.28	254,515.28	254,515.28	[cve1: [tpe_obra:Obrs, numero_contrato:CTO-OP-18-00178-FIL-016-2021-15, contratista:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:254515.13, importe_modificado:254515.28]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avances:233.0]	(1971935)proyecto_INICIO, 1971935)proyecto_FIN, 1971935)proyecto_INICIO, 1971935)proyecto_INICIO, 1971935)proyecto_INICIO, 1971935)proyecto_INICIO)	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

000013

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - MODALIDAD	M1 - PROGRAMA	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - MODALIDAD	M2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301901954	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,572,381.60	(RF: ciclo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572381.6, modificado:157213.5)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD CHICHMAL PRIMERA SECCION SECTOR LOS JIENEZ - 117203	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	117203	5	573	393	0	(meta:1 (unidad medida: Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada: 810.0))	
2021	3	TAB210301903842	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	3,857,811.85	(RF: ciclo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3837911.85, modificado:3836746.67)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD EJIDO JALAPA - 205391	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	205391	5	242	229	0	(meta:1 (unidad medida: Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada: 660.0))	
2021	3	TAB210301903659	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	57,184.38	(RF: ciclo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57184.38, modificado:57184.38)	MANUTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD CIUDAD DE JALAPA - 205443	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	205443	5	2,579	2,421	0	(meta:1 (unidad medida: Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada: 400.0))	
2021	3	TAB210301904091	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	57,184.38	(RF: ciclo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57184.38, modificado:57184.38)	MANUTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD EJIDO GUANAL PRIMERA SECCION - 205882	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	205882	5	264	230	0	(meta:1 (unidad medida: Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada: 400.0))	
2021	3	TAB210301904104	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	62,330.04	(RF: ciclo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62330.04, modificado:5717.74)	MANUTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA GUANAL SEGUNDA SECCION - 205939	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	205939	5	198	207	0	(meta:1 (unidad medida: Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada: 300.0))	

000014

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						ESTATUS			OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	EFERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB21001934	1 [geot: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CHICHONAL, IRA SECC MARGEN DERECHO 1 KILOMETRO 19 + 100 RANCHERIA CHICHONAL SECCION JALAPA Y CALLE COCA, CARRERA JALAPA-CHICHONAL Y CARRERA SAN MIGUEL SECTOR L, lnt: 92.88410391, lnt:17.77297533}]	21-06-2021	28-07-2021	1,572,113.50	1,572,113.50	1,572,113.50	1,572,113.50	1,572,113.50	[contr: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:CTO-OP-01-JAL-DOOTSM-FIL-017-2021, contratista:REYNA COBA LANDERO, convoca:nt:1, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:1572981.4, importe_modificado:157213.5}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:810.0}]	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB21001939A2	1 [geot: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - EJIDO JALAPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 900 EJIDO JALAPA, 86840 CARRERA JALAPA TABASCO ENTRE CARRERA JALAPA-CHICHONAL Y CARRERA TELIADO JALAPA, DIRIGETE AL ESTE POR CARRETERA A MADRUGAO HACIA, lnt: 92.7626884, lnt:17.73263583}]	26-07-2021	03-09-2021	3,836,746.67	3,833,746.67	3,833,746.67	3,836,746.67	3,836,746.67	[contr: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:CTO-OP-01-JAL-DOOTSM-FIL-017-2021, contratista:CONSTRUCCION COMERCIO Y TABASCO, S. A. DE C. V., convoca:nt:H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:3837911.85, importe_modificado:383674.67}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}]	[1993942]proyecto_INICIO, [1993942]proyecto_INICIO, [1993942]proyecto_FIN, [1993942]proyecto_PROCESO, [1993942]proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	[obs1: {observacion:petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:juliochavez, fecha:2021-10-13}, obs2: {observacion:petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:juliochavez, fecha:2021-10-13}, obs3: {observacion:petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:juliochavez, fecha:2021-10-13}, obs4: {observacion:petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:juliochavez, fecha:2021-10-13}]
TAB21001939B9	1 [geot: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE POCELO TORREY ANGRADE CIUDAD JALAPA, 86840 JALAPA, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO J. SANTAMARIA Y CALLE JOSE MARIA PRIO SUAREZ, EN FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO, lnt: 92.81253374, lnt:17.19949683}]	26-07-2021	24-08-2021	57,194.38	57,194.38	57,194.38	57,194.38	57,194.38	[contr: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:CTO-OP-01-JAL-DOOTSM-FIL-017-2021-1, contratista:COMERCIO Y TABASCO, S. A. DE C. V., convoca:nt:H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:57194.38, importe_modificado:57194.38}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}]	[1993959]proyecto_INICIO, [1993959]proyecto_INICIO, [1993959]proyecto_FIN, [1993959]proyecto_PROCESO, [1993959]proyecto_FIN, [1993959]proyecto_INICIO, [1993959]proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	[obs1: {observacion:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en caros en el SRFI. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAS en la LCF, trimestre:3.0, usuario:josellorrest, fecha:2021-09-27}]
TAB21001940B1	1 [geot: {cve_municipio:9, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - GUANAL 2DA MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 300 RANCHERIA FRANCISCO J. SANTAMARIA (CACAO), 8684 GUANAL, IRA SECCION JALAPA TABASCO ENTRE CALLE JALAPA-TACOTALPA Y CALLE CALLE PRINCIPAL GUANAL, lnt: 92.85335592, lnt:17.64593982}]	26-07-2021	24-08-2021	57,168.76	57,168.76	57,168.76	57,168.76	57,168.76	[contr: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:CTO-OP-01-JAL-DOOTSM-FIL-017-2021-12, contratista:COMERCIO Y TABASCO, S. A. DE C. V., convoca:nt:H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:57168.76, importe_modificado:57168.76}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}]	[1994091]proyecto_FIN, [1994091]proyecto_PROCESO, [1994091]proyecto_PROCESO, [1994091]proyecto_PROCESO, [1994091]proyecto_INICIO, [1994091]proyecto_INICIO, [1994091]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	[obs1: {observacion:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en caros en el SRFI. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAS en la LCF, trimestre:3.0, usuario:josellorrest, fecha:2021-09-27}]
TAB2100194104	1 [geot: {cve_municipio:9, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - GUANAL 2DA MARGEN DERECHO KILOMETRO 13 + 700 EJIDO GUANAL 2DA SECCION JALAPA Y CALLE COCA, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE COCA, TACOTALPA Y CALLE PRINCIPAL GUANAL SEGUNDA, EN LA ROTONDA, lnt: 92.85335944, lnt:17.66013949}]	26-07-2021	24-08-2021	55,717.74	55,717.74	55,717.74	55,717.74	55,717.74	[contr: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:CTO-OP-01-JAL-DOOTSM-FIL-017-2021-13, contratista:COMERCIO Y TABASCO, S. A. DE C. V., convoca:nt:H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:553031.84, importe_modificado:55717.74}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}]	[1994104]proyecto_INICIO, [1994104]proyecto_INICIO, [1994104]proyecto_PROCESO, [1994104]proyecto_PROCESO, [1994104]proyecto_INICIO, [1994104]proyecto_INICIO, [1994104]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	[obs1: {observacion:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en caros en el SRFI. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAS en la LCF, trimestre:3.0, usuario:josellorrest, fecha:2021-09-27}]

Handwritten signature or initials.

000015

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - MODALIDAD	M1 - PROGRAMA	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - MODALIDAD	M2 - PROGRAMA	M2 - PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO - PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB21030199078	2021	33	1	4						Proyecto de inversión	39,001.68 (FF: (Ciclo, recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog.pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39001.68, modificado:39001.68))	EQUIPAMIENTO DE ALIMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA CHIPILIAN PRIMERA SECCION - 209111	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	209111	5	200	205	0 (meta: (unidad_medida:P lezas, meta:7.0, meta_modificada: 7.0))	
2021	3	TAB21030199087	2021	33	1	4						Proyecto de inversión	39,001.68 (FF: (Ciclo, recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog.pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39001.68, modificado:39001.68))	EQUIPAMIENTO DE ALIMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD RA CHIPILIAN LA LIMA - 209133	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	209133	5	96	92	0 (meta: (unidad_medida:P lezas, meta:7.0, meta_modificada: 7.0))	
2021	3	TAB2103019905140	2021	33	1	4						Proyecto de inversión	39,001.68 (FF: (Ciclo, recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog.pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39001.68, modificado:39001.68))	EQUIPAMIENTO DE ALIMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD RA PUTAYATENGO NORTE - 209274	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	209274	5	38	40	0 (meta: (unidad_medida:P lezas, meta:7.0, meta_modificada: 7.0))	
2021	3	TAB210301990599	2021	33	1	4						Proyecto de inversión	154,958.53 (FF: (Ciclo, recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog.pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154958.53, modificado:154958.53))	MANUTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA AGUILAS SERDAN QUINTA SECCION - 212342	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	212342	5	198	176	0 (meta: (unidad_medida:K ilometro lineal, meta:0.61, meta_modificada: 0.61))	
2021	3	TAB21030199047	2021	33	1	4						Proyecto de inversión	223,898.39 (FF: (Ciclo, recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog.pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223898.39, modificado:223116.92))	MANUTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA CHIPILIAN PRIMERA SECCION LA LIMA - 212467	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	212467	5	98	92	0 (meta: (unidad_medida:K ilometro lineal, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	

000016

DETALLE_PROYECTO			AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS			FOTOS		ESTAT FLUJO		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTAT FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
TAB210301950078	1	(pro1: (pro_municipio3, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CHIPILINAR 1RA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 400 RANCHERIA CHIPILINAR 1RA SECCION, 8643 CHIPILINAR 1RA, ENTRE CALLE JALAPA-CHICHONAL Y CALLE JALAPA EN LA RA, (pro-32.7796368, (lat:17.7624326))	27-07-2021	28-09-2021	39,901.68	39,901.68	39,901.68	39,901.68	39,901.68	(cbo1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIL-018-2021-4, contratista:RUBEN ZURTA GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:39901.68, importe_modificado:39901.68))	(metr1: (unidad_medida:Piezas, avance:7.0))	CARPETA_FOTOS	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES REVISION		
TAB210301950087	1	(pro1: (pro_municipio3, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CHIPILINAR 1RA LA LIMA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 16 + 100 RANCHERIA CHIPILINAR 1RA SECCION LA LIMA, 8643 CHIPILINAR 1RA, SECCION LA LIMA, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE JALAPA-VILLAHERMOSA Y CALLE (con-92.8651506, (lat:17.7516625))	27-07-2021	25-08-2021	39,901.68	39,901.68	39,901.68	39,901.68	39,901.68	(cbo1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIL-018-2021-14, contratista:RUBEN ZURTA GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:39901.68, importe_modificado:39901.68))	(metr1: (unidad_medida:Piezas, avance:7.0))		Validado avances	Sin observaciones			
TAB210301950140	1	(pro1: (pro_municipio3, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - KILOMETRO 29 + 800 RANCHERIA SERDANISTA SECCION JALAPA TABASCO ENTRE CALLE JALAPA-VILLAHERMOSA Y CALLE PUYACATENGO NORTE, EN LA ROTO, (con-92.9646570, (lat:17.7214642))	27-07-2021	25-08-2021	39,901.68	39,901.68	39,901.68	39,901.68	39,901.68	(cbo1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIL-018-2021-14, contratista:RUBEN ZURTA GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:39901.68, importe_modificado:39901.68))	(metr1: (unidad_medida:Piezas, avance:7.0))		Validado avances	Sin observaciones			
TAB210301950599	1	(pro1: (pro_municipio3, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - KILOMETRO 37A MARGEN IZQUIERDO SERDANISTA SECCION JALAPA TABASCO ENTRE CALLE JALAPA-CHICHONAL Y CAMINO EJIDO JALAPA, (con-32.71891827, (lat:17.8523333))	23-08-2021	11-09-2021	154,487.25	154,487.25	154,487.25	154,487.25	154,487.25	(cbo1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIL-024-2021-3, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS ROBANI, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:154398.58, importe_modificado:154487.25))	(metr1: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.61))		Validado avances	Sin observaciones			
TAB210301950647	1	(pro1: (pro_municipio3, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - LA LIMA MARGEN DERECHO KILOMETRO 19 + 700 RANCHERIA CHIPILINAR 1RA SECCION LA LIMA, 8643 CHIPILINAR 1RA SECCION LA LIMA, ENTRE CALLE JALAPA-VILLAHERMOSA Y CALLE JALAPA EN LA RA, (con-32.7796368, (lat:17.7624326))	23-08-2021	11-09-2021	222,116.92	222,116.92	222,116.92	222,116.92	222,116.92	(cbo1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIL-024-2021-4, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS ROBANI, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:223986.39, importe_modificado:222116.92))	(metr1: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:1.0))		Validado avances	Sin observaciones			

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - MODALIDAD	M1 - PROGRAMA	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - MODALIDAD	M2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO - PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB21030194013	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	38,471.63	(R1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38471.63, modificado:38471.11))	MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD CIUDAD DE JALAPA SECTOR LA ENCARNACION - 20592	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	20592	5	4,578	2,421	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada: 300.0))
2021	3	TAB21030194024	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	53,002.80	(R1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53002.80, modificado:49735.73))	MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD EJIDO EMILIANO ZAPATA - 20528	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	20528	5	365	357	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada: 385.0))
2021	3	TAB21030194050	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	108,585.87	(R1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108585.87, modificado:94648.04))	MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD POBLACION FRANCISCO J SANTAMARIA - 20574	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	20574	6	424	442	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada: 300.0))
2021	3	TAB21030194033	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	26,301.20	(R1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26301.2, modificado:26301.2))	EQUIPAMIENTO DE ALIMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD EJIDO MONTANA - 20523	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	20523	6	252	265	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))
2021	3	TAB21030194066	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	28,301.20	(R1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28301.2, modificado:28301.2))	EQUIPAMIENTO DE ALIMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD EJIDO JALAPA - 20531	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	20531	6	242	239	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES - FISICOS			FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	CARPETA - FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB21001994013	1 GOREFERENCIAS	26-07-2021	24-08-2021	38,447.11	38,447.11	38,447.11	38,447.11	38,447.11	(cctof: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-IMJAL-DOOTSM-FI18-017-2021-5, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO, S. A. DE C. V., convocado:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:38471.03, importe_modificado:3847.11))	{metr1: (unidad_medida:litros Cuadrados, avanos:380.0)}	(1994013)proyecto_INICIO, 1994013)proyecto_FIN, 1994013)proyecto_INICIO, 1994013)proyecto_FIN, 1994013)proyecto_PROCESO, 1994013)proyecto_TERMINO	Validado avances	Sin observaciones	{cctof1: (observacion:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SIFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte asumiendo atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAS en la LCF - Trimestre 3.0, usuario:joellhorreastl, fecha:2021-09-27)
TAB21001994024	1 GOREFERENCIAS	26-07-2021	24-08-2021	48,755.73	48,755.73	48,755.73	48,755.73	48,755.73	(cctof: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-IMJAL-DOOTSM-FI18-017-2021-5, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO, S. A. DE C. V., convocado:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:53002.89, importe_modificado:48755.73))	{metr1: (unidad_medida:litros Cuadrados, avanos:385.0)}	(1994024)proyecto_INICIO, 1994024)proyecto_PROCESO, 1994024)proyecto_TERMINO	Validado avances	Sin observaciones	{cctof1: (observacion:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SIFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte asumiendo atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAS en la LCF - Trimestre 3.0, usuario:joellhorreastl, fecha:2021-09-27)
TAB21001994030	1 GOREFERENCIAS	26-07-2021	24-08-2021	94,848.04	94,848.04	94,848.04	94,848.04	94,848.04	(cctof: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-IMJAL-DOOTSM-FI18-017-2021-7, contratista:RIEBEN TABASCO, S. A. DE C. V., convocado:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:108035.87, importe_modificado:94848.04))	{metr1: (unidad_medida:litros Cuadrados, avanos:300.0)}	(1994030)proyecto_FIN, 1994030)proyecto_INICIO, 1994030)proyecto_PROCESO, 1994030)proyecto_TERMINO	Validado avances	Sin observaciones	{cctof1: (observacion:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SIFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte asumiendo atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAS en la LCF - Trimestre 3.0, usuario:joellhorreastl, fecha:2021-09-27)
TAB21001995133	1 GOREFERENCIAS	27-07-2021	25-08-2021	28,501.20	28,501.20	28,501.20	28,501.20	28,501.20	(cctof: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-IMJAL-DOOTSM-FI18-018-2021-3, contratista:RIEBEN TABASCO, S. A. DE C. V., convocado:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:28501.2, importe_modificado:28501.2))	{metr1: (unidad_medida:Piezas, avanos:5.0)}	(1995133)proyecto_PROCESO, 1995133)proyecto_INICIO, 1995133)proyecto_PROCESO, 1995133)proyecto_PROCESO, 1995133)proyecto_PROCESO	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21001995166	1 GOREFERENCIAS	27-07-2021	25-08-2021	28,501.20	28,501.20	28,501.20	28,501.20	28,501.20	(cctof: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-IMJAL-DOOTSM-FI18-018-2021-37, contratista:RIEBEN TABASCO, S. A. DE C. V., convocado:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:28501.2, importe_modificado:28501.2))	{metr1: (unidad_medida:Piezas, avanos:5.0)}	(1995166)proyecto_INICIO, 1995166)proyecto_FIN, 1995166)proyecto_PROCESO, 1995166)proyecto_PROCESO, 1995166)proyecto_PROCESO	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

000019

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - MODALIDAD	M1 - PROGRAMA	M1 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - MODALIDAD	M2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301095170	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	39,801.68	(F1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3901.68, modificado:3901.69))	EQUIPAMIENTO DE UNIVERSIDAD PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD EJIDO VICTOR FERNANDEZ MANERO SEGUNDA SECCION - 200339	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	200339	5	377	374	0	(meta:1: (unidad_medida:P lezas, meta:7.0, meta_modificado: 7.0))
2021	3	TAB210301096161	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	278,110.52	(F1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278110.52, modificado:278103.86))	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD PANCHERA SAN JUAN EL ALTO SEGUNDA SECCION SECTOR LA DEPORTIVA - 212799	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Viaductos	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	212799	5	798	738	0	(meta:1: (unidad_medida:K ilometro lineal, meta:37, meta_modificado: 1.37))
2021	3	TAB210301096169	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	462,973.23	(F1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462973.23, modificado:462973.23))	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD PANCHERA SAN JUAN EL ALTO PRIMERA SECCION - 212680	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Viaductos	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	212680	5	351	378	0	(meta:1: (unidad_medida:K ilometro lineal, meta:40, meta_modificado: 4.9))
2021	3	TAB210301097074	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	44,154.70	(F1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44154.7, modificado:41941.7))	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD MONTAÑA - 114138	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	114138	5	163	175	0	(meta:1: (unidad_medida:P ozos), meta:1.0, meta_modificado: 1.0))
2021	3	TAB210301097150	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	310,341.44	(F1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310341.44, modificado:310341.44))	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON EQUIPO DE BOMBEO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD CHIPLINAR SEGUNDA SECCION SECTOR LOS CONTRERAS - 117183	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	117183	5	303	339	0	(meta:1: (unidad_medida:P lezas, meta:1.0, meta_modificado: 1.0))

Handwritten signature or initials in blue ink.

000020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTAT_LIS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EVENGADO	EFERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB210301985179	1 [geo1: [eve_municipio:3, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - VICTOR FERNANDEZ MANERO ZDA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 800 EDIFICIO VICTOR FERNANDEZ MANERO ZDA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 800 VICTOR FERNANDEZ MANERO ZDA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 800 MIBIEL, JALAPA TABASCO, lon:-92.81417689, lat:17.8645997]	27-07-2021	25-08-2021	39,301.68	39,301.68	39,301.68	39,301.68	39,301.68	[cfor1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-IMJAL_D00TSM-FH-022-2021-18, contratista:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:3991.68, importe_modificado:3991.68]	([met1: [unidad_medida:Pizas, avance:1.0]	(199518)proyecto_INICIO, 199570)proyecto_PROCES O, 199570)proyecto_FIN, 199570)proyecto_PROCES O]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB210301986161	1 [geo1: [eve_municipio:3, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN JUAN EL ALTO SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 18 + 400 RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO ZDA SECCION, 8646 SAN JUAN EL ALTO ZDA, SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y C, lon:-92.7289819, lat:17.9119495]	18-08-2021	17-09-2021	279,103.66	279,103.66	279,103.66	279,103.66	279,103.66	[cfor1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-IMJAL_D00TSM-FH-022-2021-2, contratista:REYNA COBA LANDERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:279110.52, importe_modificado:279103.66]	([met1: [unidad_medida:Kilometro lineal, avance:1.37]	(199518)proyecto_INICIO, 199518)proyecto_PROCES O, 199518)proyecto_FIN, 199518)proyecto_PROCES O, 199518)proyecto_PROCES O, 199518)proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB210301986189	1 [geo1: [eve_municipio:3, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN JUAN EL ALTO PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 400 RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO IRA SECCION, 8644 SAN JUAN EL ALTO IRA, SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y C, lon:-92.71932467, lat:17.9119495]	18-08-2021	17-09-2021	492,973.23	492,973.23	492,973.23	492,973.23	492,973.23	[cfor1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-IMJAL_D00TSM-FH-022-2021-3, contratista:REYNA COBA LANDERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:492973.23, importe_modificado:492973.23]	([met1: [unidad_medida:Kilometro lineal, avance:4.9]	(199518)proyecto_FIN, 199518)proyecto_INICIO, 199518)proyecto_PROCES O, 199518)proyecto_PROCES O, 199518)proyecto_PROCES O]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB210301970674	1 [geo1: [eve_municipio:3, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 100 RANCHERIA ENTRE CARRETERA JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA TACOTALPA Y CARRETERA HUAPACHAL IRA CARRETERA NOTARIA TOMA AV. MIGUEL HIDALGO HACIA PL. lon:-92.8096942, lat:17.85324161]	08-04-2021	10-04-2021	44,154.70	44,154.70	44,154.70	44,154.70	44,154.70	[cfor1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-IMJAL_D00TSM-FH-022-2021, contratista:REYNA COBA LANDERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:44154.7, importe_modificado:44154.7]	([met1: [unidad_medida:Piezo(6), avance:1.0]	(197697)proyecto_FIN, 197697)proyecto_INICIO, 197697)proyecto_PROCES O, 197697)proyecto_PROCES O, 197697)proyecto_INICIO, 197697)proyecto_PROCES O]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB210301971950	1 [geo1: [eve_municipio:3, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CHIPLINAR ZDA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 26 + 00 RANCHERIA CHIPLINAR ZDA SECCION CONTRERAS, 8593 CHIPLINAR ZDA SECCION CONTRERAS, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-HIDALGO ENTRE CARRETERA CA, lon:-92.7595944, lat:17.76526485]	07-06-2021	08-06-2021	310,341.44	310,341.44	310,341.44	310,341.44	310,341.44	[cfor1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-IMJAL_D00TSM-FH-022-2021, contratista:ROBERTA COBA LANDERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:310341.44, importe_modificado:310341.44]	([met1: [unidad_medida:Pizas, avance:1.0]	(1971950)proyecto_PROCES O, 1971950)proyecto_INICIO, 1971950)proyecto_FIN, 1971950)proyecto_PROCES O, 1971950)proyecto_INICIO, 1971950)proyecto_PROCES O, 1971950)proyecto_PROCES O, 1971950)proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

000021

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FM - CICLO DE RECURSO	FM - RAMO	FM - MODALIDAD	FM - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FM - CICLO DE RECURSO	FM - RAMO	FM - MODALIDAD	FM - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB21001194128	2021	33	1	4	4	33	1	4	Proyecto de inversión	923,335.00 (FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923335.0, modificado:321817.78))	MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD MONTAÑA SECTOR EL CHILON - 117201	27	Tabasco	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONSEJO MUNICIPAL DE JALAPA	117201	5	103	175	0 (meta: (unidad_medida: kilometro lineal, meta:4.09, meta_modificada: 4.09))	
2021	3	TAB21001194017	2021	33	1	4	4	33	1	4	Proyecto de inversión	127,376.76 (FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127376.76, modificado:71946.01))	MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD PUEBLO JAHUACAPPA - 20610	27	Tabasco	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	CONSEJO MUNICIPAL DE JALAPA	20610	5	313	314	0 (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada: 322.0))	
2021	3	TAB21001194128	2021	33	1	4	4	33	1	4	Proyecto de inversión	1,308,175.56 (FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308175.56, modificado:130671.98))	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD CIUDAD DE JALAPA EN LA CALLE BENTO JUAREZ - 206015	27	Tabasco	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CONSEJO MUNICIPAL DE JALAPA	206015	5	2,576	2,421	0 (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada: 220.0))	
2021	3	TAB21001194134	2021	33	1	4	4	33	1	4	Proyecto de inversión	2,718,986.57 (FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2718986.57, modificado:271621.92))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HORMALCO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD CIUDAD DE JALAPA, EN LA CALLE BENTO JUAREZ - 206039	27	Tabasco	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONSEJO MUNICIPAL DE JALAPA	206039	5	2,576	2,421	0 (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1716.0, meta_modificada: 1716.0))	
2021	3	TAB21001194009	2021	33	1	4	4	33	1	4	Proyecto de inversión	28,501.29 (FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28501.2, modificado:28501.2))	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO ED EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD POBLADO AQUILES SERDAN PRIMERA SECCION - 206655	27	Tabasco	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	CONSEJO MUNICIPAL DE JALAPA	206655	5	748	725	0 (meta: (unidad_medida: Pieses, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))	

Handwritten signature or initials in blue ink.

000022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					ESTAT FLUIDO			OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_Georeferencia	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES
TA821030194017	1	[geo1: {eve municipio:9, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - MONTANA MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 JALAPA, MONTANA MONTANA, 8685 MONTANA, JALAPA, TABASCO, MONTANA, MONTANA, TACOTALPA Y CABRITESA HUAPILA, MONTANA, EN LA ROTONDA TOMA LA TERCERA SALIDA EN DIRECC, lon:42.895982, lat:17.66332723}]	21-04-2021	20-07-2021	921,817.76	921,817.76	921,817.76	921,817.76	921,817.76	[cat1: {tipo obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP- MJAL-DOOTISM-FIIL-023-2021, contratista:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocatant: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:322935.0, importe_modificado:921817.76}]	[met1: (unidad_medida:Metros lineal, avance:1.09)]	197163/proyecto_INICIO, 197163/proyecto_FIN, 197163/proyecto_PROCES O, 197163/proyecto_INICIO, 197163/proyecto_PROCES O, 197163/proyecto_FIN, 197163/proyecto_PROCES O, 197163/proyecto_FIN	Termina do	Validado avances	Sin observaciones
TA821030194017	1	[geo1: {eve municipio:9, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - POB. JAHUACAPA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 700 PUEBLO JAHUACAPA, 8683 JAHUACAPA, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE ILESIA SAN SEBASTIAN Y CALLE LA 2, 8683 JALAPA, TABASCO, lon:-82.916319, lat:17.73630383}]	26-07-2021	24-09-2021	71,946.01	71,946.01	71,946.01	71,946.01	71,946.01	[cat1: {tipo obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP- MJAL-DOOTISM-FIIL-023-2021, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO, S. A. DE C. V., convocatant: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:127276.76, importe_modificado:71946.01}]	[met1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.93)]	1994017/proyecto_INICIO, 1994017/proyecto_FIN, 1994017/proyecto_PROCES O, 1994017/proyecto_INICIO, 1994017/proyecto_PROCES O	Termina do	Validado avances	[cat1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MEX por lo que se está reportar el avance físico y financiero en el SEPT, para su cumplimiento en la MIDS y que se reporte su avance al sistema de observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAS en la LC, trimestre:3.0, usuario:josellamirez, fecha:2021-09-27)]
TA8210301940128	1	[geo1: {eve municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD JALAPA, 8650 JALAPA, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, ENFRETE DEL GIMNASIO DEL MUNICIPIO DE JALAPA, lon:-82.81985306, lat:17.716099}]	26-07-2021	09-09-2021	1,386,971.96	1,386,971.96	1,386,971.96	1,386,971.96	1,386,971.96	[cat1: {tipo obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP- MJAL-DOOTISM-FIIL-020-2021, contratista:CONSTRUCTOR A-AGRA, S. A. DE C. V., convocatant: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:138175.56, importe_modificado:1386971.96}]	[met1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:220.99)]	1994128/proyecto_INICIO, 1994128/proyecto_PROCES O, 1994128/proyecto_INICIO, 1994128/proyecto_PROCES O	Termina do	Validado avances	[cat1: (observación:petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:liamhachever, fecha:2021-10-13), obs2: (observación: petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:liamhachever, fecha:2021-10-13), obs3: (observación: petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:liamhachever, fecha:2021-10-13), obs4: (observación: petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:liamhachever, fecha:2021-10-13), obs5: (observación: petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:liamhachever, fecha:2021-10-13)]
TA8210301940134	1	[geo1: {eve municipio:9, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - MONTANA MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 900 PUEBLO AQUILES SERDAN IRA, SECCION JALAPA TABASCO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN PRIMERA Y CALLE CALLE PR, lon:-82.74097345, lat:17.62325773}]	16-09-2021	30-09-2021	2,707,621.92	2,707,621.92	2,707,621.92	2,707,621.92	2,707,621.92	[cat1: {tipo obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP- MJAL-DOOTISM-FIIL-023-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GAMARRA, S. A. DE C. V., convocatant: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:271696.57, importe_modificado:2707621.92}]	[met1: (unidad_medida:Piezas, avance:3.0)]	1994017/proyecto_INICIO, 1994017/proyecto_PROCES O, 1994017/proyecto_FIN, 1994017/proyecto_PROCES O	Termina do	Validado avances	[cat1: (observación: petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:liamhachever, fecha:2021-10-13), obs2: (observación: petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:liamhachever, fecha:2021-10-13), obs3: (observación: petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:liamhachever, fecha:2021-10-13), obs4: (observación: petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:liamhachever, fecha:2021-10-13), obs5: (observación: petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:liamhachever, fecha:2021-10-13)]
TA821030194009	1	[geo1: {eve municipio:9, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - AQUILES SERDAN PRIMERA MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 900 PUEBLO AQUILES SERDAN IRA, SECCION JALAPA TABASCO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN PRIMERA Y CALLE CALLE PR, lon:-82.74097345, lat:17.62325773}]	27-07-2021	25-09-2021	28,591.20	28,591.20	28,591.20	28,591.20	28,591.20	[cat1: {tipo obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP- MJAL-DOOTISM-FIIL-023-2021, contratista:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocatant: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:28591.2, importe_modificado:28591.2}]	[met1: (unidad_medida:Piezas, avance:3.0)]	1994017/proyecto_INICIO, 1994017/proyecto_PROCES O, 1994017/proyecto_FIN, 1994017/proyecto_PROCES O	Termina do	Validado avances	Sin observaciones

000023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO MODALIDAD	TIPO PROGRAMA	TIPO PRESUPUESTARIO	TIPO MODALIDAD	TIPO PROGRAMA	TIPO PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301990091	2021	33	1	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	34,201.44 (R1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34201.44, modificado:34201.44))	EQUIPAMIENTO DE ALIMENTADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD EJIDO JAHUACAPA PUENTE GRANDE - 209154	27	Tabasco	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbatización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	209154	5	85	90	0 (meta: (unidad_medida:Pezes, meta:7.0, meta_modificada: 7.0))		
2021	3	TAB210301990101	2021	33	1	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	407,158.33 (R1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407158.33, modificado:407158.33))	EQUIPAMIENTO DE ALIMENTADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD CIUDAD JALAPA - 209154	27	Tabasco	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbatización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	209152	5	2,576	2,421	0 (meta: (unidad_medida:Pezes, meta:53.0, meta_modificada: 53.0))		
2021	3	TAB210301990071	2021	33	1	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	291,002.02 (R1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291002.02, modificado:291002.02))	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA SAN MARCOS - 212529	27	Tabasco	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	212529	5	154	164	0 (meta: (unidad_medida:Kilometros lineal, meta:1.37, meta_modificada: 1.37))		
2021	3	TAB210301990100	2021	33	1	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	352,729.06 (R1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352729.06, modificado:352729.06))	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA DE TEAPA - 212607	27	Tabasco	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	212607	5	46	56	0 (meta: (unidad_medida:Kilometros lineal, meta:2.5, meta_modificada: 2.5))		
2021	3	TAB210301990158	2021	33	1	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	282,490.15 (R1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282490.15, modificado:282490.15))	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA HUAJAPAL SEGUNDA SECCION - 212775	27	Tabasco	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	212775	5	97	101	0 (meta: (unidad_medida:Pezes, meta:2.8, meta_modificada: 2.8))		

000024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTAT_IR	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTAT_IR	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB21030195091	1	(geol: (eve_municipio:3, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - JAHUACAPA PUENTE GRANDE MARLEN IZQUIERDO KILOMETRO 5+ 100 EJIDO JAHUACAPA PUENTE GRANDE), 8853 TABASCO (PUENTE GRANDE), JALAPA VILLAHERRIOSA Y CARRETERA JALAPA VILLAHERRIOSA CARRETERA PUENTE G, lenc: 92.84072014, lenc:17.79214523)	27-07-2021	25-08-2021	34,201.44	34,201.44	34,201.44	34,201.44	34,201.44	(foto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FH-024-2021-2, contratista:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:34071.44, importe_modificado:34071.44)	(metri: (unidad_medida:Piezas, avance:7.0))	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB210301950101	1	(geol: (eve_municipio:3, localidad:11, direccion:BOULEVARD FRANCISCO J. SANTAMARIA CIUDAD JALAPA 8850 JALAPA JALAPA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO J. SANTAMARIA Y CALLE ALFREDO MANZUR, BOULEVARD FRANCISCO J. SANTAMARIA EN FRENTE DEL PANTEON MUNICIPAL, lenc: 92.81424324, lenc:17.77995164))	27-07-2021	25-08-2021	407,158.33	407,158.33	407,158.33	407,158.33	407,158.33	(foto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FH-024-2021-2, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS ROBANI, S. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:407158.33, importe_modificado:407158.33))	(metri: (unidad_medida:Piezas, avance:33.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB210301950271	1	(geol: (eve_municipio:3, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - KILOMETRO 12 + 400 RANCHERIA SAN MARCOS, 8845 SAN MARCOS, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA VILLAHERRIOSA Y CARRETERA SAN MARCOS, EN LA ROTONDA TOMA LA 2. SALD, lenc: 92.82541174, lenc:17.79395164))	23-08-2021	11-09-2021	290,851.35	290,851.35	290,851.35	290,851.35	290,851.35	(foto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FH-024-2021-2, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS ROBANI, S. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:291002.83, importe_modificado:290851.35))	(metri: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:1.37))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB210301950100	1	(geol: (eve_municipio:3, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RIO DE TEAPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 DE TEAPA JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA VILLAHERRIOSA Y CARRETERA ZAPATA-RIO DE TEAPA EN LA ROTONDA TOM, lenc:32.80224077, lenc:17.77468077))	23-08-2021	11-09-2021	352,665.16	352,665.16	352,665.16	352,665.16	352,665.16	(foto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FH-024-2021-4, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS ROBANI, S. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:352729.06, importe_modificado:352665.16))	(metri: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:2.3))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB210301950158	1	(geol: (eve_municipio:3, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - HUAPACAL 2DA MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 300 RANCHERIA HUAPACAL 2DA SECCION, 8980 HUAPACAL 2DA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA HUAPACAL 2DA EN LA ROT, lenc:32.7595299, lenc:17.6616154))	18-08-2021	17-09-2021	282,476.76	282,476.76	282,476.76	282,476.76	282,476.76	(foto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FH-021-2021-5, contratista:ROBERTA COBA LANDERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:282686.15, importe_modificado:282476.76))	(metri: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0))		Terminado	Validado avances	(obs: (observacion:El proyecto cuenta con observaciones en la MDS, por lo que se recomienda reportar al avance físico y financiero en ceros en el SRFI. Se sugiere su eliminación en la MDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del PAIS en la LCF-, trimestre:3, usuario:jspeforrestis, fecha:2021-09-27))

Handwritten signature or initials.

000025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	TIPO DE MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS APROBADO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB2103019096	1	33	4				Proyecto de inversión	758,834.34 (PT: ciclo recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758834.24, modificado:754078.33)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CEMENTO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD SAN JUAN EL ALTO SEGUNDA SECCION SECTOR LA TELESECUNDARIA - 114220	27 Tabasco	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	114220	5	798	738	0	(meta:1) (unidad medida: Metros cubicos, meta:204.0, meta_modificada: 804.0)
2021	3	TAB2103019097	1	33	4				Proyecto de inversión	529,542.12 (PT: ciclo recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529542.86, modificado:524357.96)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD CHICHONAL PRIMERA SECCION SECTOR LOS JIMENEZ - 114238	27 Tabasco	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	114238	5	573	583	0	(meta:1) (unidad medida: Metros cúbicos, meta:204.0, meta_modificada: 804.0)
2021	3	TAB2103019097	1	33	4				Proyecto de inversión	53,168.12 (PT: ciclo recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53168.12, modificado:53989.42)	MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO LINEAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD CIUDAD DE JALAPA EN LA CALLE BOULEVARD FRANCISCO J. SANTAMARIA - 20565	27 Tabasco	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	20565	5	2,278	2,421	0	(meta:1) (unidad medida: Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada: 160.0)
2021	3	TAB2103019098	1	33	4				Proyecto de inversión	150,966.34 (PT: ciclo recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150966.34, modificado:14072.85)	MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD POBLADO ASTAPA - 20580	27 Tabasco	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	20580	5	615	600	0	(meta:1) (unidad medida: Metros Cuadrados, meta:142.0, meta_modificada: 142.0)
2021	3	TAB2103019077	1	33	4				Proyecto de inversión	91,019.70 (PT: ciclo recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91019.7, modificado:5992.13)	MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD COLUMA BENTO GONZALEZ - 20810	27 Tabasco	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	20810	5	762	764	0	(meta:1) (unidad medida: Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada: 350.0)

000026

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS			FOTOS	ESTAT FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REGAUDADO	COMPROMETIDO	DENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTAT FLUJO	OBSERVACIONES
TAB21030119796	1 [geo1: [cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN JUAN EL ALTO SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 23 + 800 RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 2DA. SECCION, 8646 SAN JUAN EL ALTO 2DA. SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL CHICHONAL Y C. km. 92.7148268, lat:17.82830997]	25-05-2021	08-07-2021	754,078.33	754,078.33	754,078.33	754,078.33	754,078.33	[det1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-CP-1940077-proyecto_FIN, M.MAL-DOOTSI8-FIN-017-2021, contratista:RODRIGO LEON SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:759834.24, importe_modificado:754078.33]	[met1: [unidad_medida:Metros cuadrados, avance:86.0]]	(1970997/proyecto_INICIO, 1970996/proyecto_PROCES O, 1970996/proyecto_FIN, 1970996/proyecto_PROCES O, 1970996/proyecto_INICIO)	Validado avances	Sin observaciones
TAB21030119797	1 [geo1: [cve_municipio:3, localidad:410, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CHICHONAL, IRA SECC MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 200 RANCHERIA CHICHONAL 1RA. SECCION, 8646 CHICHONAL 1RA. SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL CHICHONAL Y CARRETERA CHICHONAL - IRA LOS J, km. 92.083232, lat:17.7799446]]	15-05-2021	05-07-2021	528,357.96	528,357.96	528,357.96	528,357.96	528,357.96	[det1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-CP-1940077-proyecto_FIN, M.MAL-DOOTSI8-FIN-008-2021, contratista:RETNA COBALANDERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:526542.88, importe_modificado:528357.96]	[met1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:808.0]]	(1970997/proyecto_INICIO, 1970997/proyecto_PROCES O, 1970997/proyecto_FIN, 1970997/proyecto_PROCES O, 1970997/proyecto_INICIO)	Validado avances	Sin observaciones
TAB210301194038	1 [geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BOULEVARD FRANCISCO J. JALAPA TABASCO ENTRE CALLE LEONARDO FRANCISCO J. SANTAMARIA Y CALLE ALFREDO BUNKER, EN FRENTE DEL PANTEON MUNICIPAL, km.:92.81391512, lat:17.72316183]]	26-07-2021	24-08-2021	30,998.22	30,998.22	30,998.22	30,998.22	30,998.22	[det1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-CP-1940077-proyecto_FIN, M.MAL-DOOTSI8-FIN-017-2021-2, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:53165.12, importe_modificado:30998.22]	[met1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0]]	(1939897/proyecto_FIN, 1939897/proyecto_PROCES O, 1939897/proyecto_INICIO, 1939897/proyecto_PROCES O, 1939897/proyecto_FIN, 1939897/proyecto_INICIO)	Validado avances	[det1: [observacion:El proyecto cuenta con observaciones en la MDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en casos en el SIFT. Se sugiere su eliminación en la MDS y que se reporte nuevamente atendiendo a lo establecido a los objetivos del FAS en la LCF - trimestre.3.0, usuario:jpaeltorresst, fecha:2021-09-27]]
TAB210301194038	1 [geo1: [cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - POB ASTAPA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 39 + 800 PUEBLO ASTAPA, 8654 BENTON, MARGEN Y CALLE FRANCISCO J. ASTAPA, EN LA ROTONDA TOMALA 2 SALIDA EN DIRECCION A, km.:92.44683949, lat:17.8170896]]	26-07-2021	24-08-2021	154,072.85	154,072.85	154,072.85	154,072.85	154,072.85	[det1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-CP-1940077-proyecto_FIN, M.MAL-DOOTSI8-FIN-017-2021-4, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:155996.34, importe_modificado:154072.85]	[met1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.0]]	(1940038/proyecto_FIN, 1940038/proyecto_PROCES O, 1940038/proyecto_INICIO, 1940038/proyecto_PROCES O, 1940038/proyecto_FIN)	Validado avances	[det1: [observacion:El proyecto cuenta con observaciones en la MDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en casos en el SIFT. Se sugiere su eliminación en la MDS y que se reporte nuevamente atendiendo a lo establecido a los objetivos del FAS en la LCF - trimestre.3.0, usuario:jpaeltorresst, fecha:2021-09-27]]
TAB210301194077	1 [geo1: [cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - BENTON GONZALEZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 39 + 800 COLONIA BENITO GONZALEZ, 86830 BENITO GONZALEZ, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL BENITO GONZALEZ Y CALLE PARQUE CENTRAL, EN BENTON, km.:92.71181846, lat:17.81704933]	26-07-2021	24-08-2021	50,892.13	50,892.13	50,892.13	50,892.13	50,892.13	[det1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-CP-1940077-proyecto_FIN, M.MAL-DOOTSI8-FIN-017-2021-5, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:51019.7, importe_modificado:50892.13]	[met1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0]]	(1940077/proyecto_INICIO, 1940077/proyecto_PROCES O, 1940077/proyecto_FIN, 1940077/proyecto_PROCES O, 1940077/proyecto_INICIO)	Validado avances	[det1: [observacion:El proyecto cuenta con observaciones en la MDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en casos en el SIFT. Se sugiere su eliminación en la MDS y que se reporte nuevamente atendiendo a lo establecido a los objetivos del FAS en la LCF - trimestre.3.0, usuario:jpaeltorresst, fecha:2021-09-27]]

Handwritten signature or initials.

000027

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - MODALIDAD	FT1 - PROGRAMA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - MODALIDAD	FT2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	1AB210301996114	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	371,276.68	(FT1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371276.68, modificado:371273.077)	MAINTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD RANCHO LA MANCHA AL SECTOR ACCESO AL PASTO - 20974	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	20974	5	85	90	0	(meta:1: (unidad_medida: kilometros lineal, meta:232.0, meta_modificada: 232.0))
2021	3	1AB210301996113	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	39,901.68	(FT1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39901.68, modificado:39901.68))	EQUIPAMIENTO DE ALIMENTADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD FCO. J. SANTA MARÍA - 20926	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	20926	5	424	442	0	(meta:1: (unidad_medida: kilometros lineal, meta:7.0, meta_modificada: 7.0))
2021	3	1AB210301996100	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	39,901.68	(FT1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39901.68, modificado:39901.68))	EQUIPAMIENTO DE ALIMENTADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA SAN MIGUEL AGUIERA - 20916	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	20916	5	809	843	0	(meta:1: (unidad_medida: kilometros lineal, meta:7.0, meta_modificada: 7.0))
2021	3	1AB210301996141	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	223,526.41	(FT1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223526.41, modificado:223516.14))	MAINTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA CALCANTO SEGUNDA SECCION - 21274	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	21274	5	389	382	0	(meta:1: (unidad_medida: kilometros lineal, meta:194, meta_modificada: 194))
2021	3	1AB210301996151	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	119,223.34	(FT1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119223.34, modificado:119204.2))	MAINTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA PROGRESO - 21273	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	21273	5	181	181	0	(meta:1: (unidad_medida: kilometros lineal, meta:0.3, meta_modificada: 0.3))

[Handwritten signature]

000028

DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS			FOTOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB21000198414	1	[geot: {ov: municipio:3, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - EJIDO JAHUACAPA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 800 EJIDO JAHUACAPA (PUENTE GRANDE), JALAPA TABASCO ENTRE JALAPA-VILLAHERRIOSA Y CALLE AGUASCALIENTES, EN Lote:3627396, lnt:17.7357683}]	02-08-2021	21-08-2021	371,273.07	371,273.07	371,273.07	371,273.07	371,273.07	(det:1: {ipo: obra,Obr, numero_contrato:CTO-CP-16AL-DOOTSM-FIL-019-2021-3, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS GARCIA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:371276.66, importe_modificado:371273.07})	(met:1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0))	(198414)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES REVISION
TAB21000198513	1	[geot: {ov: municipio:3, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - FRANCISCO J SANTAMARIA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 15 + 300 PUEBLO FRANCISCO J. SANTAMARIA (CACAO), 8654 FRANCISCO J. SANTAMARIA (CACAO), JALAPA TABASCO ENTRE CALLE JALAPA-VILLAHERRIOSA Y CALLE FRA, lnt:17.8573572, lnt:17.8271543}]	27-07-2021	25-08-2021	39,901.68	39,901.68	39,901.68	39,901.68	39,901.68	(det:1: {ipo: obra,Obr, numero_contrato:CTO-CP-16AL-DOOTSM-FIL-019-2021-10, contratista:RUBEN ZURITA GOMEZ, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:39901.68, importe_modificado:39901.68})	(met:1: (unidad_medida:Piezas, avance:7.0))	(198513)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21000198560	1	[geot: {ov: municipio:3, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN MIGUEL, AL SECTOR DE LA ZONA KILOMETRO 11 + 700 RANCHERIA SAN MIGUEL AFLERA, 8640 SAN MIGUEL AFLERA, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y CARRETERA SAN MIGUEL AFLERA,DEPORTIVA, lnt:17.7423792, lnt:17.7617799}]	27-07-2021	25-08-2021	39,901.68	39,901.68	39,901.68	39,901.68	39,901.68	(det:1: {ipo: obra,Obr, numero_contrato:CTO-CP-16AL-DOOTSM-FIL-019-2021-16, contratista:RUBEN ZURITA GOMEZ, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:39901.68, importe_modificado:39901.68})	(met:1: (unidad_medida:Piezas, avance:7.0))	(198560)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21000198614	1	[geot: {ov: municipio:3, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CALICANTO ZONA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 17 + 800 RANCHERIA CALICANTO ZONA SECCION JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-TACOTALPA Y CARRETERA CALICANTO ZONA, EN, lnt:17.7699915, lnt:17.8853208}]	19-08-2021	17-09-2021	223,516.14	223,516.14	223,516.14	223,516.14	223,516.14	(det:1: {ipo: obra,Obr, numero_contrato:CTO-CP-16AL-DOOTSM-FIL-021-2021-3, contratista:ROBERTA COBA LANDERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:223522.41, importe_modificado:223516.14})	(met:1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.84))	(198614)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(det:1: (observacion:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFI. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del PAIS en la LCF. - trimestre:3,0, usario:posturmesil, fecha:2021-09-27))
TAB21000198615	1	[geot: {ov: municipio:3, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - PROGRESO MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 100 RANCHERIA PROGRESO, 8655 PROGRESO, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-VILLAHERRIOSA Y CARRETERA PROGRESO, EN LA ROTONDA TOMADA EN LA AV. EN DIRECC, lnt:17.8514186, lnt:17.7681691}]	19-08-2021	17-09-2021	119,204.20	119,204.20	119,204.20	119,204.20	119,204.20	(det:1: {ipo: obra,Obr, numero_contrato:CTO-CP-16AL-DOOTSM-FIL-021-2021-4, contratista:ROBERTA COBA LANDERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:119223.34, importe_modificado:119204.20})	(met:1: (unidad_medida:(metro lineal, avance:0.3))	(198615)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or initials in blue ink.

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - MODALIDAD	FT1 - PROGRAMA	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - MODALIDAD	FT2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301906184	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	482,831.94	(FT1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482831.94, modificado:482831.77))	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA CHICHONAL CUARTA SECCION - 212870	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	212870	5	100	98	0	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:4.3, meta_modificada:4.3))
2021	3	TAB210301906178	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	3,766,103.89	(FT1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3766103.89, modificado:3763844.94))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD SAN JUAN EL ALTO PRIMERA SECCION - 114154	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	114154	5	351	378	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0))
2021	3	TAB210301906161	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	90,140.24	(FT1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90140.24, modificado:8668.17))	MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD POBLADO AGUILAS SERDAN PRIMERA - 205745	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	205745	5	748	725	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0))
2021	3	TAB210301906185	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	85,790.05	(FT1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85790.05, modificado:80683.69))	MANTENIMIENTO DE CAMINO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD EL IDJO JALAPA - 205851	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	205851	5	242	239	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.0, meta_modificada:479.0))
2021	3	TAB210301906112	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	386,725.21	(FT1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386725.21, modificado:382833.17))	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA AGUILAS SERDAN CUARTA SECCION - 212833	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	212833	5	184	192	0	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0))

DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
7AB21001096164	1 GOREFERENCIAS (geo): (eve_municipio3, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CHICHONAL 47A MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 600 RANCHERIA CHICHONAL 47A SECCION 6695 CHICHONAL 47A CARRETERA JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA TABASCO Y CARRETERA CHICHONAL 47A CONOUI, km: 92.665027, km:17.60347297)	19-08-2021	17-09-2021	482,093.77	482,093.77	482,093.77	482,093.77	482,093.77	(foto:1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FHJ-003-2021-4, contratista:REYNA COBA LANDERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:482031.94, importe_modificado:482009.77)	(metr:1: [unidad:medidas:kilometro lineal, avance:4.3])	1999194/proyecto_PROCESO, 1999194/proyecto_FIN, 1999194/proyecto_PROCESO, 1999194/proyecto_FIN, 1999194/proyecto_PROCESO, 1999194/proyecto_FIN, 1999194/proyecto_PROCESO, 1999194/proyecto_FIN	Termino	Validado avances	Sin observaciones
7AB210010970076	1 GOREFERENCIAS (geo): (eve_municipio3, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN JUAN EL ALTO PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 52 + 100 RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 19A SECCION 6664 SAN JUAN EL ALTO 19A SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y C. km: 92.7308586, km:17.7690752)	26-04-2021	24-08-2021	3,783,644.94	3,783,644.94	3,783,644.94	3,783,644.94	3,783,644.94	(foto:1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FHJ-003-2021-4, contratista:GONZALO LARTE MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:2786103.99, importe_modificado:278344.94)	(metr:1: [unidad:medidas:Metros lineales, avance:750.0])	1970076/proyecto_FIN, 1970076/proyecto_PROCESO, 1970076/proyecto_FIN, 1970076/proyecto_PROCESO, 1970076/proyecto_PROCESO, 1970076/proyecto_FIN, 1970076/proyecto_PROCESO, 1970076/proyecto_PROCESO, 1970076/proyecto_PROCESO, 1970076/proyecto_FIN, 1970076/proyecto_PROCESO	Termino	Validado avances	(foto:1: [observacion:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance fisico y financiero en centros en el SIFT. Se sugiere su eliminacion en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LC. - trimestre:3.0, usuario:hilamehavez, fecha:2021-10-13], obs: [observacion:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance fisico y financiero en centros en el SIFT. Se sugiere su eliminacion en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LC. - trimestre:3.0, usuario:hilamehavez, fecha:2021-10-13], obs: [observacion:a petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:hilamehavez, fecha:2021-10-13], obs: [observacion:a petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:hilamehavez, fecha:2021-10-13], obs: [observacion:a petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:hilamehavez, fecha:2021-10-13]
7AB210010944061	1 GOREFERENCIAS (geo): (eve_municipio3, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - AGUILAS SERDAN PRIMERA Y DE JALAPA - KILOMETRO 16 + 800 PUEBLO AGUILAS SERDAN IRA SECCION 6837 AGUILAS SERDAN IRA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE AGUILAS SERDAN PRIMERA Y CALLE PARQUE CEN, km: 92.7308585, km:17.6264749)	26-07-2021	24-08-2021	86,085.11	86,085.11	86,085.11	86,085.11	86,085.11	(foto:1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FHJ-017-2021-4, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:97140.24, importe_modificado:86085.11)	(metr:1: [unidad:medidas:Metros Cuadrados, avance:400.0])	1994061/proyecto_INICIO, 1994061/proyecto_PROCESO, 1994061/proyecto_FIN, 1994061/proyecto_PROCESO, 1994061/proyecto_FIN, 1994061/proyecto_PROCESO, 1994061/proyecto_PROCESO, 1994061/proyecto_FIN, 1994061/proyecto_PROCESO	Termino	Validado avances	(foto:1: [observacion:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance fisico y financiero en centros en el SIFT. Se sugiere su eliminacion en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LC. - trimestre:3.0, usuario:josborraes, fecha:2021-09-27)
7AB210010944065	1 GOREFERENCIAS (geo): (eve_municipio3, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RANCHERIA 19 + 800 RANCHERIA AGUILAS SERDAN IRA MARGEN DERECHO KILOMETRO 19 + 800 RANCHERIA AGUILAS SERDAN IRA SECCION 6837 AGUILAS SERDAN IRA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE AGUILAS SERDAN PRIMERA Y CALLE PARQUE CEN, km: 92.7308585, km:17.6264749)	26-07-2021	24-08-2021	80,663.66	80,663.66	80,663.66	80,663.66	80,663.66	(foto:1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FHJ-017-2021-4, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:97029.05, importe_modificado:80663.66)	(metr:1: [unidad:medidas:Metros Cuadrados, avance:470.0])	1994065/proyecto_INICIO, 1994065/proyecto_PROCESO, 1994065/proyecto_FIN, 1994065/proyecto_PROCESO, 1994065/proyecto_PROCESO, 1994065/proyecto_FIN, 1994065/proyecto_PROCESO	Termino	Validado avances	(foto:1: [observacion:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance fisico y financiero en centros en el SIFT. Se sugiere su eliminacion en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LC. - trimestre:3.0, usuario:josborraes, fecha:2021-09-27)
7AB21001096112	1 GOREFERENCIAS (geo): (eve_municipio3, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - AGUILAS SERDAN IRA MARGEN DERECHO KILOMETRO 19 + 800 RANCHERIA AGUILAS SERDAN IRA SECCION 6837 AGUILAS SERDAN IRA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE AGUILAS SERDAN PRIMERA Y CALLE PARQUE CEN, km: 92.7308585, km:17.6264749)	19-08-2021	17-09-2021	303,683.17	303,683.17	303,683.17	303,683.17	303,683.17	(foto:1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FHJ-001-2021-1, contratista:ROBERTA COBA LANDERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:390725.21, importe_modificado:306483.17)	(metr:1: [unidad:medidas:kilometro lineal, avance:3.0])	1996112/proyecto_FIN, 1996112/proyecto_INICIO, 1996112/proyecto_PROCESO, 1996112/proyecto_PROCESO, 1996112/proyecto_FIN, 1996112/proyecto_PROCESO	Termino	Validado avances	Sin observaciones

000001

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - MODALIDAD	M1 - PROGRAMA	M1 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - MODALIDAD	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO. PROGRAMA - Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	3	TAB21031996128	2021	33	1	4	4			Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	350,805.58	(ft: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350805.58, modificado:350784.59))	MANUTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA MERIDA Y GUARUMO - 212870	27	Tabasco	9	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes Sin y vitalidades	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	212870	5	166	137	0	(meta: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:2.83, meta_modificada: 2.83))
2021	3	TAB21031996297	2021	33	1	4	4			Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	134,535.10	(ft: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134535.1, modificado:134535.1))	MANUTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTRO ESQUINA SECTOR LOS RODRIGUEZ - 212884	27	Tabasco	9	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes Sin y vitalidades	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	212884	5	251	235	0	(meta: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:0.37, meta_modificada: 0.37))
2021	3	TAB210319170983	2021	33	1	4	4			Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	775,400.05	(ft: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775400.05, modificado:775384.46))	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD EL CERRO - 114173	27	Tabasco	9	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes Sin y vitalidades	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	114173	5	111	95	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2450.0, meta_modificada: 2450.0))
2021	3	TAB21031996402	2021	33	1	4	4			Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	47,179.06	(ft: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47179.06, modificado:46986.4))	MANUTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA SAN MIGUEL APLERA - 208827	27	Tabasco	9	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	208827	5	809	843	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada: 180.0))
2021	3	TAB21031996509	2021	33	1	4	4			Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	28,501.20	(ft: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28501.2, modificado:28501.2))	EQUIPAMIENTO DE ALBERGADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD JAHUICAPA - 209140	27	Tabasco	9	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	209140	5	313	314	0	(meta: (unidad_medida:Personas, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))

Handwritten signature or initials in blue ink.

DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						ESTATUS			OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	TECHA_INICIO	TECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION
TAB21001960126	1	[geof: {env_municipio:3, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - MERIDA Y GUARUMO MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 600 RANCHERIA MERIDA Y GUARUMO, 98324 MERIDA Y GUARUMO, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y CARRETERA EJIDO JALAPA-MERIDA Y GUARUMO, } lon:-92.772523, lat:17.6849722]	19-08-2021	17-09-2021	350,768.59	350,768.59	350,768.59	350,768.59	350,768.59	[contr: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-0194-0007SM-FR-021-2021-2, convoca:ROBERTA COBA LANDERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:350895.58, importe_modificado:350768.59}]	[metri: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:2.83}]	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB21001960207	1	[geof: {env_municipio:3, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN MIGUEL AFUERA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 800 RANCHERIA SAN MIGUEL ADEUNTO 2DA SECCION 88646 JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y CARRE. lon:-92.77301612, lat:17.73879611}]	19-08-2021	17-09-2021	134,538.10	134,538.10	134,538.10	134,538.10	134,538.10	[contr: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-0194-0007SM-FR-022-2021-5, convoca:ROBERTA COBA LANDERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:134538.10, importe_modificado:134538.10}]	[metri: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.37}]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB21001970803	1	[geof: {env_municipio:3, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - EL CERRO MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 700 RANCHERIA SAN MIGUEL AFUERA MARGEN IZQUIERDO 14 + 700 RANCHERIA SAN MIGUEL AFUERA MARGEN IZQUIERDO, 98648 EL CERRO, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y CARRETERA EL CERRO, EN LA ROTONDA CONTINUA DERECHO POR 20 DE NO. lon:-92.76423378, lat:17.71533583}]	17-05-2021	30-06-2021	775,384.44	775,384.44	775,384.44	775,384.44	775,384.44	[contr: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-0194-0007SM-FR-011-2021-10, convoca:CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:75400.05, importe_modificado:775384.44}]	[metri: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB21001994082	1	[geof: {env_municipio:3, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN MIGUEL AFUERA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 600 RANCHERIA SAN MIGUEL AFUERA MARGEN IZQUIERDO 10 + 600 RANCHERIA SAN MIGUEL AFUERA MARGEN IZQUIERDO, 98648 EL CERRO, EN LA ROTONDA CONTINUA DERECHO POR 20 DE NO. lon:-92.76423378, lat:17.71533583}]	26-07-2021	24-08-2021	46,598.40	46,598.40	46,598.40	46,598.40	46,598.40	[contr: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-0194-0007SM-FR-011-2021-10, convoca:CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:47910.04, importe_modificado:46598.40}]	[metri: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}]		Terminado	Validado avances	[obst: {observacion:El proyecto cuenta con observaciones en la MDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ocaso en el SRF. Se sugiere la eliminación de la MDS y que se reporte suavemente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAS en la LCF. trimestre:3, usuario:postbtreasi, fecha:2021-09-27}]
TAB21001960089	1	[geof: {env_municipio:3, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - JAHUACAPA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 800 PUEBLO JAHUACAPA, 98653 JAHUACAPA, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE JALAPA-VILLAHERMOSA Y CALLE PRINCIPAL JAHUACAPA, EN LA ROTONDA TOMA LA 2. SALIDA EN D. lon:-92.85182653, lat:17.73776683}]	27-07-2021	25-08-2021	28,501.20	28,501.20	28,501.20	28,501.20	28,501.20	[contr: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-0194-0007SM-FR-018-2021-5, convoca:RUBEN JAVIERA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:28501.20, importe_modificado:28501.20}]	[metri: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones

Handwritten signature or initials.

000003

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - MODALIDAD	M1 - PROGRAMA	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - MODALIDAD	M2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	3	TAB2100196519	2021	33	1	4	4			Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	28,501.20	(ft: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28501.2, modificado:28501.2)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA LA UNION - 20626	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	20626	6	152	152	0	(meta: (unidad_medida:Pezas, meta:3.0, meta_modificada: 3.0))	
2021	3	TAB2100196502	2021	33	1	4	4			Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	28,501.20	(ft: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28501.2, modificado:28501.2)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD EJIDO CAPULMUR TERCERA SECCION - 20699	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	20699	5	285	285	0	(meta: (unidad_medida:Pezas, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))	
2021	3	TAB21001965107	2021	33	1	4	4			Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	38,801.68	(ft: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38801.68, modificado:38801.68))	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD COLONIA BENTO BONIALEZ - 20914	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	20914	5	764	764	0	(meta: (unidad_medida:Pezas, meta:7.0, meta_modificada: 7.0))	
2021	3	TAB21001965131	2021	33	1	4	4			Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	28,801.20	(ft: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28801.2, modificado:28801.2)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD PUERTO RICO - 20620	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA	20620	6	82	84	0	(meta: (unidad_medida:Pezas, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))	
2021	3	TAB200401876965	2020	23	U	93	33	1	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	339,127.24	(ft: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339127.24, modificado:328988.793))	K005-011 - BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE JALAPA	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Programa de inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	K005-011	3	2,500	2,499	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:354.99, meta_modificada: 354.99))	
2021	3	TAB200401843200	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	37,588.70	(ft: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37588.70, modificado:37588.70))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD SAN MARCOS - 21767	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	21767	5	16	24	0	(meta: (unidad_medida:Pezas, meta:8.0, meta_modificada: 8.0))

000024

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					ESTATUS			OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES				
1	74210301955119	[geo:1; [cva_municipio:3, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - LA UNION MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + VICTORIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 13 + VICTORIA MARGEN DERECHO (CLAVO DE LA VICTORIA), JALAPA TABASCO Y CALLE CALLE JALAPA-VILLAHERROSA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, lon:-92.85100036, lat:17.86520988]	27-07-2021	25-09-2021	28,591.20	28,591.20	28,591.20	28,591.20	[cbo:1; [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CTO-OP-001, contrato:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocado:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:28501.2, importe_modificado:28501.2]	(meta:1; [unidad_medida:Piezas, avances:5.0])	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES - REVISION				
1	TAB210301955002	[geo:1; [cva_municipio:3, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CHIPLINAR SAN MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 600 EDDO CHIPLINAR 3RA. SECCION, 8943 CHIPLINAR 3RA. SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE JALAPA-CHICHONAL Y CALLE CHIPLINAR 3RA. EN LA ROTONDA, lon:-92.7932919, lat:17.83021289]	27-07-2021	25-09-2021	28,591.20	28,591.20	28,591.20	28,591.20	[cbo:1; [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CTO-OP-001, contrato:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocado:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:28501.2, importe_modificado:28501.2]	(meta:1; [unidad_medida:Piezas, avances:5.0])		Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
1	TAB210301955107	[geo:1; [cva_municipio:3, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - BENTO GONZALEZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 29 + 600 COLONIA BENTO GONZALEZ, 8930 BENTO GONZALEZ JALAPA TABASCO ENTRE CALLE JALAPA-CHICHONAL Y CALLE PRINCIPAL BENTO GONZALEZ, EN LA ROTONDA C. lon:-92.71189998, lat:17.87020082]	27-07-2021	25-09-2021	39,901.68	39,901.68	39,901.68	39,901.68	[cbo:1; [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CTO-OP-001, contrato:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocado:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:39901.68, importe_modificado:39901.68]	(meta:1; [unidad_medida:Piezas, avances:7.0])		Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
1	TAB210301955151	[geo:1; [cva_municipio:3, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 21 + 101 RANCHERIA SAN MARCOS ENTRE CALLE JALAPA-VILLAHERROSA Y CALLE RIO DE TEAPA, EN LA ROTONDA TOMA LA 2. SALIDA E, lon:-92.80991913, lat:17.82247221]	27-07-2021	25-09-2021	28,591.20	28,591.20	28,591.20	28,591.20	[cbo:1; [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CTO-OP-001, contrato:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocado:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:28501.2, importe_modificado:28501.2]	(meta:1; [unidad_medida:Piezas, avances:0])		Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
1	TAB200401876655	[geo:1; [cva_municipio:9, localidad:1, direccion:Av. Miguel Hidalgo 526, San Jerónimo, Jalapa, Tab., Mexico, lon:-92.81133005, lat:17.719041293]	15-10-2020	31-12-2020	328,982.76	328,982.76	328,982.76	328,982.76	[cbo:1; [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CTO-OP-001, contrato:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocado:CONSEJO MUNICIPAL DE JALAPA, TABASCO, monto:328982.76, importe_modificado:328982.76]	(meta:1; [unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:554.89])		En Ejecución	Validado avances	(obs:1; [observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriguibe, fecha:2021-10-19], obs:2; [observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriguibe, fecha:2021-10-19], obs:3; [observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriguibe, fecha:2021-10-19], obs:4; [observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriguibe, fecha:2021-10-19])					
1	TAB200401843200	[geo:1; [cva_municipio:9, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 13 + 200 RANCHERIA SAN MARCOS, 8843 SAN MARCOS, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO Y CARRETERA ASTAPA-SAN MARCOS, SEQUE POR PLAYAS DEL ROSARIO, lon:-92.3946532, lat:17.90292593]	17-12-2020	17-12-2020	15,053.29	15,053.29	15,053.29	15,053.29	[cbo:1; [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92770, convocado:CONSEJO MUNICIPAL DE JALAPA, TABASCO, monto:15053.29, importe_modificado:15053.29]	(meta:1; [unidad_medida:Piezas, avances:8.0])		En Ejecución	Validado avances	(obs:1; [observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriguibe, fecha:2021-10-19], obs:2; [observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriguibe, fecha:2021-10-19], obs:3; [observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriguibe, fecha:2021-10-19], obs:4; [observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriguibe, fecha:2021-10-19])					

000035

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	TIPO DE PROGRAMA	TIPO DE PRESUPUESTARIO	TIPO DE CICLO DE RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	TIPO DE PROGRAMA	TIPO DE PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB20000184321	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	4	Proyecto de inversión	46,948.38	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:0.0), FI2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18808.15, modificado:18808.15))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD SANTO DOMINGO SEGUNDA SECCION - 217196	Tabasco	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	217196	0	20	30	0	(meta:1: (unidad_medida:Pezas, meta:10.0), meta_modificada:10.0)
2021	3	TAB20000184347	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	4	Proyecto de inversión	70,423.51	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42203.23, modificado:0.0), FI2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28198.81, modificado:28198.81))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD LOMAS DE VIDAL - 219853	Tabasco	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	217999	0	30	45	0	(meta:1: (unidad_medida:Pezas, meta:15.0), meta_modificada:15.0)
2021	3	TAB20000184470	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	4	Proyecto de inversión	42,253.53	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25323.31, modificado:0.0), FI2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16931.22, modificado:16931.22))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD LOMAS DE VIDAL - 219853	Tabasco	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	219853	0	18	27	0	(meta:1: (unidad_medida:Pezas, meta:9.0), meta_modificada:9.0)
2021	3	TAB20000184673	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	4	Proyecto de inversión	46,948.38	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:0.0), FI2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18808.15, modificado:18808.15))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD CHICHONAL CUARTA SECCION - 227151	Tabasco	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	227151	0	20	30	0	(meta:1: (unidad_medida:Pezas, meta:10.0), meta_modificada:10.0)
2021	3	TAB20000184314	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	4	Proyecto de inversión	46,948.38	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:0.0), FI2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18808.15, modificado:18808.15))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD CHICHONAL TERCERA SECCION - 216702	Tabasco	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	216702	0	20	30	0	(meta:1: (unidad_medida:Pezas, meta:10.0), meta_modificada:10.0)
2021	3	TAB20000184314	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	4	Proyecto de inversión	75,117.34	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45940.0, modificado:0.0), FI2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30076.74, modificado:30076.74))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD ASTAPA - 216735	Tabasco	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	216735	0	32	48	0	(meta:1: (unidad_medida:Pezas, meta:16.0), meta_modificada:16.0)

000026

FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES						
		RECIBIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTAT _ FLUJO	ESTAT _ IR	ESTAT _ FLUJO	ESTAT _ IR	OBSERVACIONES				
TAB200401843521	1 [Geo]: [ave municipal:3, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - BENTO GONZALEZ MARGEN DERECHO DEL TRAMO 30 + 400 COLONIA BENTO GONZALEZ ENTRE CARRETERA JALAPA CHICHONAL Y CARRETERA CALLE RELEM, CONDUCE POR VILLAHERMOSA, km: 92.7983185, lat:17.87044689]	17-11-2020	17-12-2020	18,800.15	18,800.15	18,800.15	18,800.15	18,800.15	[foto]: [tipo obra:Administración directa, número contrato:92784, convocaante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:6948.36, importe modificado:6948.36]	[metr]: [unidad medida:Piezas, avance:10.0]	(1843321)proyecto_INICIO, SO, 1843321/proyecto_INICIO, O, 1843321/proyecto_PROCESO, 1843321/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-19], obs2: [observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-19], obs3: [observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-19], obs4: [observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-19])
TAB200401843457	1 [Geo]: [ave municipal:3, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SANTO DOMINGO SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 30 + 400 RANCHERIA SANTO DOMINGO 2DA SECCION, 8600 SANTO DOMINGO 2DA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA Y CARRETERA TUMBAL Y CARRETE, km: 92.7463274, lat:17.87536877]	17-11-2020	17-12-2020	28,198.81	28,198.81	28,198.81	28,198.81	[foto]: [tipo obra:Administración directa, número contrato:92802, convocaante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:7042.51, importe modificado:7042.51]	[metr]: [unidad medida:Piezas, avance:15.0]	(1843457)proyecto_INICIO, O, 1843457/proyecto_INICIO, O, 1843457/proyecto_PROCESO, 1843457/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-19], obs2: [observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-19], obs3: [observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-19], obs4: [observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-19])	
TAB200401844170	1 [Geo]: [ave municipal:3, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - LOMAS DE VIDAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 21 + 400 RANCHERIA LOMAS DE VIDAL, 8834 LOMAS DE VIDAL, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO Y CARRETERA EL PORTON, EN LA ROTONDA CONTINUA DE, km: 92.8269573, lat:17.87186848]	17-11-2020	17-12-2020	16,931.22	16,931.22	16,931.22	16,931.22	[foto]: [tipo obra:Administración directa, número contrato:92843, convocaante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:4223.33, importe modificado:4223.33]	[metr]: [unidad medida:Piezas, avance:0]	(1844170)proyecto_INICIO, O, 1844170/proyecto_INICIO, O, 1844170/proyecto_PROCESO, 1844170/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-19], obs2: [observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-19], obs3: [observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-19], obs4: [observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-19])	
TAB200401846723	1 [Geo]: [ave municipal:3, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CUARTA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 600 EIDO CHICHONAL 4TA SECCION, 8863 CHICHONAL 4TA SECCION TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y CARRETERA CHICHONAL 4TA, km: 92.6988898, lat:17.80009691]	17-11-2020	17-12-2020	18,800.15	18,800.15	18,800.15	18,800.15	[foto]: [tipo obra:Administración directa, número contrato:92903, convocaante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:6948.36, importe modificado:6948.36]	[metr]: [unidad medida:Piezas, avance:10.0]	(1846723)proyecto_INICIO, SO, 1846723/proyecto_INICIO, O, 1846723/proyecto_PROCESO, 1846723/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-19], obs2: [observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-19], obs3: [observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-19], obs4: [observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-19])	
TAB20040184154	1 [Geo]: [ave municipal:3, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CHIPLINAR TERCERA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 600 EIDO CHIPLINAR 3TA SECCION, 8865 CHIPLINAR 3TA SECCION JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y CARRETERA CHICHONAL Y CAMINO EJ, km: 92.67764841, lat:17.78310881]	17-11-2020	17-12-2020	18,800.15	18,800.15	18,800.15	18,800.15	[foto]: [tipo obra:Administración directa, número contrato:92708, convocaante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:6948.36, importe modificado:6948.36]	[metr]: [unidad medida:Piezas, avance:10.0]	(1843154)proyecto_INICIO, O, 1843154/proyecto_INICIO, O, 1843154/proyecto_PROCESO, 1843154/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-19], obs2: [observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-19], obs3: [observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-19], obs4: [observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-19])	
TAB200401841164	1 [Geo]: [ave municipal:3, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - ASTAPA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 600 PUEBLO ASTAPA, 8858 ASTAPA, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO Y CARRETERA ASTAPA, SIGUE POR PLAYAS DEL ROSARIO TEAPA HACIA PAYSACATENGO, km: 92.84788312, lat:17.72856587]	17-11-2020	17-12-2020	30,076.74	30,076.74	30,076.74	30,076.74	[foto]: [tipo obra:Administración directa, número contrato:92718, convocaante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:9117.34, importe modificado:7517.34]	[metr]: [unidad medida:Piezas, avance:15.0]	(1843164)proyecto_INICIO, O, 1843164/proyecto_INICIO, O, 1843164/proyecto_PROCESO, 1843164/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-19], obs2: [observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-19], obs3: [observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-19], obs4: [observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-19])	

[Handwritten signature]

000027

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	TIPO DE MODALIDAD	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB200401843201	2020	33	1	3	2020	33	1	4	37,558.70	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23505.41, modificado:0.0), FI2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063.29), modificado:1063.29)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD JIQUICHAPA PUENTE GRANDE - 216842	Tabasco	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	216842	5	16	24	0	(meta:1 (unidad medida:P lezas, meta:0.0, meta_modificada: 0.0))
2021	3	TAB200401843208	2020	33	1	3	2020	33	1	4	46,948.30	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.91, modificado:0.0), FI2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:18809.15)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD TEGUILA SEGUNDA SECCION - 217600	Tabasco	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	217600	5	20	30	0	(meta:1 (unidad medida:P lezas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))
2021	3	TAB200401843818	2020	33	1	3	2020	33	1	4	107,861.15	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64738.81, modificado:0.0), FI2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43222.27, modificado:43222.27)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD FRANCISCO J SANTAMARIA - 218072	Tabasco	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	218072	5	46	60	0	(meta:1 (unidad medida:P lezas, meta:23.0, meta_modificada: 23.0))
2021	3	TAB200401843845	2020	33	1	3	2020	33	1	4	46,948.60	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.22, modificado:0.0), FI2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.37, modificado:18809.37)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD MONTAÑA - 218163	Tabasco	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	218163	5	20	30	0	(meta:1 (unidad medida:P lezas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))
2021	3	TAB200401846717	2020	33	1	3	2020	33	1	4	103,286.32	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91841.98, modificado:0.0), FI2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11444.33, modificado:11444.33)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD CHICHONAL PRIMERA SECCION - 227141	Tabasco	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	227141	5	44	66	0	(meta:1 (unidad medida:P lezas, meta:22.0, meta_modificada: 22.0))
2021	3	TAB200401846768	2020	33	1	3	2020	33	1	4	42,253.53	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25322.31, modificado:0.0), FI2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16931.22, modificado:16931.22)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD CALICANTO PRIMERA SECCION - 227254	Tabasco	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	227254	5	18	27	0	(meta:1 (unidad medida:P lezas, meta:9.0, meta_modificada: 9.0))

[Handwritten signature]

000028

DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS			FOTOS	ESTAT FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB20M01643201	1	(geo: {eve: municipio:9, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - JAHUACAFA PUENTE GRANDE MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 200 EJIDO JAHUACAFA (PUENTE GRANDE), 8683 TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA ROSARIO Y CARRETERA PUENTE GRANDE, lon:-92.8362811, lat:17.7193207})	17-12-2020	17-11-2020	15,052.29	15,052.29	15,052.29	15,052.29	15,052.29	(det: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92759, contratista: convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA monto:37558.7, importe_modificado:37558.7})	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:8.0))	(1643201/proyecto_INICIO, 1643201/proyecto_PROCES O, 1643201/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs2: (observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs3: (observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs4: (observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs5: (observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18))
TAB20M0164326	1	(geo: {eve: municipio:9, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - TEQUILA SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 37 + 100 RANCHERIA TEQUILA 2DA. SECCION, 86830 TEQUILA 2DA. SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y CARRETERA TEQUILA 2DA. CONO, lon:-92.786998, lat:17.9447426})	17-12-2020	17-11-2020	18,809.15	18,809.15	18,809.15	18,809.15	18,809.15	(det: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92812, contratista: convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA monto:46948.35, importe_modificado:46948.35})	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0))	(164326/proyecto_INICIO, 164326/proyecto_PROCES O, 164326/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs2: (observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs3: (observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs4: (observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18))
TAB20M01643518	1	(geo: {eve: municipio:9, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - EJIDO J SANTAMARIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 105 FRANCISCO J. SANTAMARIA (CACAO), 86854 TABASCO ENTRE CAMINO PLAYAS DEL ROSARIO Y CAMINO FRANCO, lon:-92.8568082, lat:17.8277653})	17-12-2020	17-11-2020	43,222.27	43,222.27	43,222.27	43,222.27	43,222.27	(det: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92828, contratista: convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA monto:107981.15, importe_modificado:107981.15})	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:23.0))	(1643518/proyecto_PROCES O, 1643518/proyecto_INICIO, 1643518/proyecto_PROCES O, 1643518/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs2: (observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs3: (observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs4: (observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18))
TAB20M01643645	1	(geo: {eve: municipio:9, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - MONTANA MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 800 RANCHERIA MONTANA, 86865 MONTANA, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA MONTANA MARGEN DERECHO CALIENTE ROSARIO, TEAPA I. III, lon:-92.8121474, lat:17.8778468})	17-12-2020	17-11-2020	18,809.37	18,809.37	18,809.37	18,809.37	18,809.37	(det: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92908, contratista: convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA monto:46948.5, importe_modificado:46948.5})	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0))	(1643645/proyecto_PROCES O, 1643645/proyecto_INICIO, 1643645/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs2: (observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs3: (observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs4: (observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18))
TAB20M01646717	1	(geo: {eve: municipio:9, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CHICHONAL TRA MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 400 RANCHERIA CHICHONAL TRA, SECCION, 86846 CHICHONAL TRA, SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y CARRETERA CHICHONAL TRA, CONDUCE, lon:-92.6786465, lat:17.7526939})	17-12-2020	17-11-2020	41,344.33	41,344.33	41,344.33	41,344.33	41,344.33	(det: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92979, contratista: convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA monto:103286.33, importe_modificado:103286.33})	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:22.0))	(1646717/proyecto_INICIO, 1646717/proyecto_PROCES O, 1646717/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs2: (observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs3: (observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs4: (observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18))
TAB20M0164676	1	(geo: {eve: municipio:9, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - DERECHO KILOMETRO 105 RANCHERIA CALIENTE TRA, SECCION, 86860 CALIENTE TRA, SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-TACOTALPA Y CARRETERA CALIENTE TRA, lon:-92.7318254, lat:17.6465807})	17-12-2020	17-11-2020	18,931.22	18,931.22	18,931.22	18,931.22	18,931.22	(det: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92860, contratista: convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA monto:42253.13, importe_modificado:42253.13})	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:9.0))	(164676/proyecto_INICIO, 164676/proyecto_PROCES O, 164676/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs2: (observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs3: (observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs4: (observacion: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18))

000029

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - MODALIDAD	TI - PROGRAMA	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - MODALIDAD	TI - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAEB200401643185	2020 33	1	3	2020 33	1	4	Proyecto de inversión	46,948.36 (FI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:0.0), IZ: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:18809.15)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD CHEPLINER CUARTA SECCION - 216785	27	Tabasco	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	216785	5	20	30	0	(meta:1: (unidad_medida:Personas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))			
2021	3	TAEB200401643281	2020 33	1	3	2020 33	1	4	Proyecto de inversión	46,948.36 (FI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:0.0), IZ: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:18809.15)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD RIO DE TEAPA - 216982	27	Tabasco	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	216982	5	20	30	0	(meta:1: (unidad_medida:Personas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))			
2021	3	TAEB200401643367	2020 33	1	3	2020 33	1	4	Proyecto de inversión	51,843.16 (FI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29955.11, modificado:0.0), IZ: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20647.06, modificado:20647.06)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD AGUILAS SERDAN QUINTA SECCION - 217337	27	Tabasco	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	217337	5	22	33	0	(meta:1: (unidad_medida:Personas, meta:11.0, meta_modificada:11.0))			
2021	3	TAEB200401643397	2020 33	1	3	2020 33	1	4	Proyecto de inversión	46,948.36 (FI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:0.0), IZ: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:18809.15)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL PRIMERA SECCION - 217431	27	Tabasco	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	217431	5	50	30	0	(meta:1: (unidad_medida:Personas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))			
2021	3	TAEB200401643581	2020 33	1	3	2020 33	1	4	Proyecto de inversión	70,422.51 (FI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42237.00, modificado:0.0), IZ: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28189.51, modificado:28189.51)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD TEBILLA CUARTA SECCION - 217966	27	Tabasco	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	217966	5	30	45	0	(meta:1: (unidad_medida:Personas, meta:15.0, meta_modificada:15.0))			
2021	3	TAEB200401644118	2020 33	1	3	2020 33	1	4	Proyecto de inversión	46,948.36 (FI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:0.0), IZ: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:18809.15)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD LA UNION CLAVO LA VICTORIA 219724	27	Tabasco	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	219724	5	20	30	0	(meta:1: (unidad_medida:Personas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))			

0000:0

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						ESTATIS			OBSERVACIONES				
TIPO GEOFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
1	17-11-2020 17-12-2020	17-11-2020	17-12-2020	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15
1	17-11-2020	17-11-2020	17-12-2020	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15
1	17-11-2020	17-11-2020	17-12-2020	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15
1	17-11-2020	17-11-2020	17-12-2020	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - MODALIDAD	TI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - MODALIDAD	TI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO - PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB2004014462	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	37,588.70	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22505.41, modificado:0), F2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15063.29, modificado:15063.29))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD PUYACATEMBER SUR - 2271025	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	2271025	5	16	24	0	(meta:1 (unidad_medida:P lezas, meta:3.0, meta_modificada: 8.0))
2021	3	TAB20040146718	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	37,588.70	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22505.41, modificado:0), F2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15063.29, modificado:15063.29))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD OCHOCHONAL SEGUNDA SECCION - 227143	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	227143	3	16	24	0	(meta:1 (unidad_medida:P lezas, meta:3.0, meta_modificada: 8.0))
2021	3	TAB20040146726	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	70,422.57	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42221.7, modificado:0), F2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28198.81, modificado:28198.81))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD SAN MIGUEL AFUERA - 227154	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	227154	3	30	45	0	(meta:1 (unidad_medida:P lezas, meta:15.0, meta_modificada: 35.0))
2021	3	TAB20040146729	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	37,588.70	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22505.41, modificado:0), F2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15063.29, modificado:15063.29))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD SAN MIGUEL AFUERA - 227158	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	227158	5	16	24	0	(meta:1 (unidad_medida:P lezas, meta:3.0, meta_modificada: 8.0))
2021	3	TAB20040146730	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	51,643.19	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30568.11, modificado:0), F2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20987.08, modificado:20987.08))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD HUAPACAL PRIMERA SECCION - 227162	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	227162	5	22	33	0	(meta:1 (unidad_medida:P lezas, meta:11.0, meta_modificada: 11.0))
2021	3	TAB20040146771	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	51,643.19	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30568.11, modificado:0), F2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20987.08, modificado:20987.08))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD HUAPACAL PRIMERA SECCION - 227265	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	227265	5	22	33	0	(meta:1 (unidad_medida:P lezas, meta:11.0, meta_modificada: 11.0))

[Handwritten signature]

000012

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO						OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	RECORRIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TA20040184652	1 GEOREFERENCIA [geo1: fove municipio3, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - PUJACATENGO SUR MARGEN DERECHO KILOMETRO 21 + 300 RANCHERIA PUJACATENGO SUR 8064 PUYACATENGO SUR, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y CARRETERA CHICHONAL-CHICHONAL Y CARRETERA LA FONDA TOMA, km:-32.8472031, lat:17.603054]	17-11-2020	17-12-2020	15,053.29	15,053.29	15,053.29	15,053.29	15,053.29	[geo1: fove municipio3, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - PUJACATENGO SUR MARGEN DERECHO KILOMETRO 21 + 300 RANCHERIA PUJACATENGO SUR 8064 PUYACATENGO SUR, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y CARRETERA CHICHONAL-CHICHONAL Y CARRETERA LA FONDA TOMA, km:-32.8472031, lat:17.603054] [geo1: fove municipio3, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CHICHONAL SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 401 RANCHERIA CHICHONAL 2DA. SECCION, 8846 CHICHONAL 2DA. SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y CARRETERA CHICHONAL-CHICHONAL Y CARRETERA LA FONDA TOMA, km:-32.8472031, lat:17.603054]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:8.0)]	(184652)proyecto_INICIO, 184652)proyecto_PROCES O, 184652)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs:2: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs:3: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs:4: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs:5: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18)]
TA200401846718	1 GEOREFERENCIA [geo1: fove municipio3, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CHICHONAL SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 401 RANCHERIA CHICHONAL 2DA. SECCION, 8846 CHICHONAL 2DA. SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y CARRETERA CHICHONAL-CHICHONAL Y CARRETERA LA FONDA TOMA, km:-32.8472031, lat:17.603054]	17-11-2020	17-12-2020	15,053.29	15,053.29	15,053.29	15,053.29	15,053.29	[geo1: fove municipio3, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CHICHONAL SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 401 RANCHERIA CHICHONAL 2DA. SECCION, 8846 CHICHONAL 2DA. SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y CARRETERA CHICHONAL-CHICHONAL Y CARRETERA LA FONDA TOMA, km:-32.8472031, lat:17.603054]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:8.0)]	(1846718)proyecto_INICIO, 1846718)proyecto_PROCES O, 1846718)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs:2: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs:3: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs:4: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs:5: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18)]
TA200401846726	1 GEOREFERENCIA [geo1: fove municipio3, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN MIGUEL AFUERA MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 100 EJIDO SAN MIGUEL AFUERA 8840 SAN MIGUEL AFUERA, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y CARRETERA EJIDO JALAPA EN LA ROTONDA CONTI, km:-42.7340726, lat:17.763393]	17-11-2020	17-12-2020	28,198.81	28,198.81	28,198.81	28,198.81	28,198.81	[geo1: fove municipio3, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN MIGUEL AFUERA MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 100 EJIDO SAN MIGUEL AFUERA 8840 SAN MIGUEL AFUERA, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y CARRETERA EJIDO JALAPA EN LA ROTONDA CONTI, km:-42.7340726, lat:17.763393]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:15.0)]	(1846726)proyecto_INICIO, 1846726)proyecto_PROCES O, 1846726)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs:2: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs:3: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs:4: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs:5: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18)]
TA200401846729	1 GEOREFERENCIA [geo1: fove municipio3, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN MIGUEL AFUERA MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 100 EJIDO SAN MIGUEL AFUERA 8840 SAN MIGUEL AFUERA, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y CARRETERA EJIDO JALAPA EN LA ROTONDA CONTI, km:-42.7698197, lat:17.446693]	17-11-2020	17-12-2020	15,053.29	15,053.29	15,053.29	15,053.29	15,053.29	[geo1: fove municipio3, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN MIGUEL AFUERA MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 100 EJIDO SAN MIGUEL AFUERA 8840 SAN MIGUEL AFUERA, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y CARRETERA EJIDO JALAPA EN LA ROTONDA CONTI, km:-42.7698197, lat:17.446693]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:8.0)]	(1846729)proyecto_INICIO, 1846729)proyecto_PROCES O, 1846729)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs:2: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs:3: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs:4: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs:5: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18)]
TA200401846730	1 GEOREFERENCIA [geo1: fove municipio3, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN MIGUEL ADENTRO PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 300 RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTRO 1RA. SECCION, 8846 SAN MIGUEL ADENTRO 1RA. SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y CARRETERA LA TE-HAPACAL INCORPO, km:-32.7619277, lat:17.6933267]	17-11-2020	17-12-2020	20,087.08	20,087.08	20,087.08	20,087.08	20,087.08	[geo1: fove municipio3, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN MIGUEL ADENTRO PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 300 RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTRO 1RA. SECCION, 8846 SAN MIGUEL ADENTRO 1RA. SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y CARRETERA LA TE-HAPACAL INCORPO, km:-32.7619277, lat:17.6933267]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:11.0)]	(1846730)proyecto_INICIO, 1846730)proyecto_PROCES O, 1846730)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs:2: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs:3: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs:4: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs:5: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18)]
TA200401846771	1 GEOREFERENCIA [geo1: fove municipio3, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - KILOMETRO 9 + 500 RANCHERIA TE-HAPACAL 1RA. SECCION, 8860 HAPACAL ENTRE CARRETERA JALAPA-TACOTALPA Y CARRETERA LA TE-HAPACAL 1RA. INCORPO, km:-32.7619277, lat:17.6933267]	17-11-2020	17-12-2020	20,087.08	20,087.08	20,087.08	20,087.08	20,087.08	[geo1: fove municipio3, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - KILOMETRO 9 + 500 RANCHERIA TE-HAPACAL 1RA. SECCION, 8860 HAPACAL ENTRE CARRETERA JALAPA-TACOTALPA Y CARRETERA LA TE-HAPACAL 1RA. INCORPO, km:-32.7619277, lat:17.6933267]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:11.0)]	(1846771)proyecto_INICIO, 1846771)proyecto_PROCES O, 1846771)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs:2: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs:3: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs:4: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18), obs:5: (observación: bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriego, fecha:2021-10-18)]

00003

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TI - RAMO	TI - MODALIDAD	TI - PROGRAMA	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - MODALIDAD	TI - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB200401643192	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de Inversión	37,548.70	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22565.41, modificado:0.0), FI2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15003.29, modificado:15003.29))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD CARPLIMAR GUARAJAM - 216813	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	216813	5	16	34	0	(meta:1: (unidad_medida:P lezas, meta:10.0, meta_modificada: 0.0))
2021	3	TAB200401643204	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de Inversión	46,548.36	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:0.0), FI2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18609.15, modificado:18609.15))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD TEQUILA - 216831	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	216831	5	20	30	0	(meta:1: (unidad_medida:P lezas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))
2021	3	TAB200401646727	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de Inversión	46,548.36	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:0.0), FI2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18609.15, modificado:18609.15))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD CALICANTO TERCERA SECCION - 227155	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	227155	5	20	30	0	(meta:1: (unidad_medida:P lezas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))
2021	3	TAB200401646753	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de Inversión	46,548.36	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:0.0), FI2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18609.15, modificado:18609.15))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD VICTOR ESPINANDEZ MANERO TERCERA SECCION - 227224	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	227224	5	20	30	0	(meta:1: (unidad_medida:P lezas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))
2021	3	TAB200401643198	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de Inversión	46,548.36	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:0.0), FI2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18609.15, modificado:18609.15))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD MERIDA Y GUARAJAM - 216713	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	216713	5	50	30	0	(meta:1: (unidad_medida:P lezas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))
2021	3	TAB200401643196	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de Inversión	56,338.02	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33713.01, modificado:0.0), FI2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22565.01, modificado:22565.01))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD JANUACAPA - 216834	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	216834	5	24	36	0	(meta:1: (unidad_medida:P lezas, meta:12.0, meta_modificada: 12.0))

00004

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						ESTATUS			OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DENGADO	EFERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	CAPTURISTAS	OBSERVACIONES
1	1	17-11-2020	17-12-2020	15,053.29	15,053.29	15,053.29	15,053.29	15,053.29	(tipo obra:Administración directa, número contrato:92741, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:37558.7, importe_modificado:37558.7)	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:810))	(184315)proyecto_INICIO, 184315)proyecto_PROCESO, 184315)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Observaciones	(obs1: (observación bajar modificada, trimestre:3.0, usuario:yllianapriego, fecha:2021-10-18), obs2: (observación bajar modificada, trimestre:3.0, usuario:yllianapriego, fecha:2021-10-18), obs3: (observación bajar modificada, trimestre:3.0, usuario:yllianapriego, fecha:2021-10-18), obs4: (observación bajar modificada, trimestre:3.0, usuario:yllianapriego, fecha:2021-10-18))
1	1	17-11-2020	17-12-2020	18,808.15	18,808.15	18,808.15	18,808.15	18,808.15	(tipo obra:Administración directa, número contrato:92825, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:46948.38, importe_modificado:46948.38)	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1010))	(184315)proyecto_INICIO, 184315)proyecto_PROCESO, 184315)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Observaciones	(obs1: (observación bajar modificada, trimestre:3.0, usuario:yllianapriego, fecha:2021-10-18), obs2: (observación bajar modificada, trimestre:3.0, usuario:yllianapriego, fecha:2021-10-18), obs3: (observación bajar modificada, trimestre:3.0, usuario:yllianapriego, fecha:2021-10-18), obs4: (observación bajar modificada, trimestre:3.0, usuario:yllianapriego, fecha:2021-10-18))
1	1	17-11-2020	17-12-2020	18,808.15	18,808.15	18,808.15	18,808.15	18,808.15	(tipo obra:Administración directa, número contrato:92911, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:46948.38, importe_modificado:46948.38)	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1010))	(184672)proyecto_INICIO, 184672)proyecto_PROCESO, 184672)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Observaciones	(obs1: (observación bajar modificada, trimestre:3.0, usuario:yllianapriego, fecha:2021-10-18), obs2: (observación bajar modificada, trimestre:3.0, usuario:yllianapriego, fecha:2021-10-18), obs3: (observación bajar modificada, trimestre:3.0, usuario:yllianapriego, fecha:2021-10-18), obs4: (observación bajar modificada, trimestre:3.0, usuario:yllianapriego, fecha:2021-10-18))
1	1	17-11-2020	17-12-2020	18,808.15	18,808.15	18,808.15	18,808.15	18,808.15	(tipo obra:Administración directa, número contrato:92844, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:46948.38, importe_modificado:46948.38)	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1010))	(184673)proyecto_INICIO, 184673)proyecto_PROCESO, 184673)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Observaciones	(obs1: (observación bajar modificada, trimestre:3.0, usuario:yllianapriego, fecha:2021-10-18), obs2: (observación bajar modificada, trimestre:3.0, usuario:yllianapriego, fecha:2021-10-18), obs3: (observación bajar modificada, trimestre:3.0, usuario:yllianapriego, fecha:2021-10-18), obs4: (observación bajar modificada, trimestre:3.0, usuario:yllianapriego, fecha:2021-10-18))
1	1	17-11-2020	17-12-2020	22,565.01	22,565.01	22,565.01	22,565.01	22,565.01	(tipo obra:Administración directa, número contrato:92750, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:6038.02, importe_modificado:6038.02)	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1210))	(184315)proyecto_INICIO, 184315)proyecto_PROCESO, 184315)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Observaciones	(obs1: (observación bajar modificada, trimestre:3.0, usuario:yllianapriego, fecha:2021-10-18), obs2: (observación bajar modificada, trimestre:3.0, usuario:yllianapriego, fecha:2021-10-18), obs3: (observación bajar modificada, trimestre:3.0, usuario:yllianapriego, fecha:2021-10-18), obs4: (observación bajar modificada, trimestre:3.0, usuario:yllianapriego, fecha:2021-10-18))

000015

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	HT - CICLO DE RECURSO	HT - RAMO	HT - MODALIDAD	HT - PROGRAMA	HT - CICLO DE RECURSO	HT - RAMO	HT - MODALIDAD	HT - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB20000184421	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	37,558.70	(FT: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prea.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22905.41, modificado:0.0), (2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prea.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15653.29, modificado:15653.29))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD TEGUILA PRIMERA SECCION - 217662	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	217662	5	16	24	0	(meta:1: (unidad_medida:P lezas, meta:8.0, meta_modificada: 8.0))
2021	3	TAB20000184422	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	128,790.07	(FT: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prea.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79028.48, modificado:0.0), (2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prea.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59733.99, modificado:59733.99))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD GUANAL SEGUNDA SECCION - 216989	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	216989	5	54	61	0	(meta:1: (unidad_medida:P lezas, meta:27.0, meta_modificada: 27.0))
2021	3	TAB20000184423	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	37,558.70	(FT: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prea.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22905.41, modificado:0.0), (2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prea.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15653.29, modificado:15653.29))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD GUANAL PRIMERA SECCION - 220004	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	220004	5	16	24	0	(meta:1: (unidad_medida:P lezas, meta:8.0, meta_modificada: 8.0))
2021	3	TAB20000184424	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	46,848.39	(FT: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prea.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:0.0), (2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prea.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18898.15, modificado:18898.15))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD GUANAL TERCERA SECCION - 220038	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	220038	5	20	30	0	(meta:1: (unidad_medida:P lezas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))
2021	3	TAB200001846715	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	51,643.19	(FT: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prea.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30598.11, modificado:0.0), (2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prea.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20867.08, modificado:20867.08))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD CHONOMAL TERCERA SECCION - 227148	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	227148	5	22	33	0	(meta:1: (unidad_medida:P lezas, meta:11.0, meta_modificada: 11.0))
2021	3	TAB200001846721	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	76,422.51	(FT: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prea.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42231.7, modificado:0.0), (2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prea.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28198.81, modificado:28198.81))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD CHONOMAL TERCERA SECCION - 227148	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	227148	5	30	45	0	(meta:1: (unidad_medida:P lezas, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))

000046

DETALLE_PROYECTO			AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB20M01843474	1	[Geo1: (ove municipio)9, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - DELEGUA PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 28 + 500 RANCHERIA TEGULA 3RA SECCION (INDEPENDENCIA), JALAPA TABASCO, ENTRE (LA AURORA), VILLAHERRERA QUETZIMAL, lon:-92.87220166, lat:17.87628544)	17-11-2020	17-12-2020	15,053.29	15,053.29	15,053.29	15,053.29	[Geo1: (tipo obra:Administración directa, numero_contrato:92809, contralista:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:37558.7, importe_modificado:37558.7)]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:8.0)]	(184547)proyecto_PROCESO, (184547)proyecto_INICIO, (184547)proyecto_PROCESO, (184547)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado Sin avances		[obs1: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2021-10-21), obs2: (observación:VERIFICAR MODIFICADO trimestre:3.0, usuario:luisalmohavez, fecha:2021-10-21), obs3: (observación:VERIFICAR MODIFICADO trimestre:3.0, usuario:luisalmohavez, fecha:2021-10-21), obs4: (observación:VERIFICAR MODIFICADO trimestre:3.0, usuario:luisalmohavez, fecha:2021-10-21), obs5: (observación:VERIFICAR MODIFICADO trimestre:3.0, usuario:luisalmohavez, fecha:2021-10-21)]
TAB20M01844202	1	[Geo1: (ove municipio)9, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - GUANAL SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 13 + 600 RANCHERIA GUANAL 2DA SECCION, 8694 GUANAL 2DA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-TACOTALPA Y CARRETERA GUANAL IRA, EN LA RO, lon:-92.85323465, lat:17.65870153)	17-11-2020	17-12-2020	50,733.99	50,733.99	50,733.99	50,733.99	[Geo1: (tipo obra:Administración directa, numero_contrato:92847, contralista:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:126764.47, importe_modificado:126764.47)]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:27.0)]	(184420)proyecto_PROCESO, (184420)proyecto_INICIO, (184420)proyecto_PROCESO, (184420)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado Sin avances		[obs1: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2021-10-18), obs2: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2021-10-18), obs3: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2021-10-18), obs4: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2021-10-18), obs5: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2021-10-18)]
TAB20M01844221	1	[Geo1: (ove municipio)3, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - DERECHO KILOMETRO 12 + 500 RANCHERIA GUANAL IRA SECCION 8694 GUANAL IRA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-TACOTALPA Y CARRETERA GUANAL IRA, EN LA RO, lon:-92.8537883, lat:17.64980448)	17-11-2020	17-12-2020	15,053.29	15,053.29	15,053.29	15,053.29	[Geo1: (tipo obra:Administración directa, numero_contrato:92853, contralista:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:27558.7, importe_modificado:27558.7)]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:8.0)]	(184422)proyecto_PROCESO, (184422)proyecto_INICIO, (184422)proyecto_PROCESO, (184422)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado Sin avances		[obs1: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2021-10-18), obs2: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2021-10-18), obs3: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2021-10-18), obs4: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2021-10-18), obs5: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2021-10-18)]
TAB20M01844651	1	[Geo1: (ove municipio)3, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - GUANAL TERCERA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 19 + 000 RANCHERIA GUANAL 3RA SECCION (GUANALITO), 8684 TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-TACOTALPA Y CARRETERA GUANAL IRA, EN LA RO, lon:-92.85771461)	17-11-2020	17-12-2020	18,809.15	18,809.15	18,809.15	18,809.15	[Geo1: (tipo obra:Administración directa, numero_contrato:92858, contralista:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:46948.36, importe_modificado:46948.36)]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0)]	(184455)proyecto_PROCESO, (184455)proyecto_INICIO, (184455)proyecto_PROCESO, (184455)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado Sin avances		[obs1: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2021-10-18), obs2: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2021-10-18), obs3: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2021-10-18), obs4: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2021-10-18), obs5: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2021-10-18)]
TAB20M01846715	1	[Geo1: (ove municipio)3, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN JUAN EL ALTO PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 800 RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO IRA SECCION, 8694 SAN JUAN EL ALTO IRA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y CAR, lon:-92.7121151, lat:17.9176868)	17-11-2020	17-12-2020	20,687.06	20,687.06	20,687.06	20,687.06	[Geo1: (tipo obra:Administración directa, numero_contrato:92874, contralista:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:51643.19, importe_modificado:51643.19)]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:11.0)]	(184671)proyecto_PROCESO, (184671)proyecto_INICIO, (184671)proyecto_PROCESO, (184671)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado Sin avances		[obs1: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2021-10-18), obs2: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2021-10-18), obs3: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2021-10-18), obs4: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2021-10-18), obs5: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2021-10-18)]
TAB20M01846721	1	[Geo1: (ove municipio)3, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - DERECHO KILOMETRO 14 + 300 RANCHERIA CHICHONAL 3RA SECCION (LA CAPILLA), 8696 CHICHONAL 3RA SECCION (LA CAPILLA), JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL, lon:-92.87913548, lat:17.7129194)	17-11-2020	17-12-2020	28,198.81	28,198.81	28,198.81	28,198.81	[Geo1: (tipo obra:Administración directa, numero_contrato:92891, contralista:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:74622.91, importe_modificado:74622.91)]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:15.0)]	(184672)proyecto_PROCESO, (184672)proyecto_INICIO, (184672)proyecto_PROCESO, (184672)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado Sin avances		[obs1: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2021-10-18), obs2: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2021-10-18), obs3: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2021-10-18), obs4: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2021-10-18), obs5: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2021-10-18)]

000017

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTUCCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB200601846756	2020	33	1	4	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	46,948.36	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:0.0), RZ: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:18809.15))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD SANTO DOMINGO PRIMERA SECCION - 27232	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	27232	6	20	30	0	(metas: (unidad_medida:P lezas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))
2021	3	TAB200601843078	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	46,948.36	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:0.0), RZ: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:18809.15))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD AQUILES SERDAN SEGUNDA SECCION - 21651	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	21651	6	20	30	0	(metas: (unidad_medida:P lezas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))
2021	3	TAB200601845147	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	46,948.36	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:0.0), RZ: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:18809.15))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD AQUILES SERDAN TERCERA SECCION - 21681	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	21681	6	20	30	0	(metas: (unidad_medida:P lezas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))
2021	3	TAB200601842149	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	46,948.36	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:0.0), RZ: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:18809.15))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD AQUILES SERDAN CUARTA SECCION - 21692	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	21692	6	20	30	0	(metas: (unidad_medida:P lezas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))
2021	3	TAB200601844148	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	42,353.15	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25223.31, modificado:0.0), RZ: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16931.22, modificado:16931.22))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD EL DORADO - 21615	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	21615	6	18	27	0	(metas: (unidad_medida:P lezas, meta:9.0, meta_modificada: 9.0))
2021	3	TAB200601844555	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	46,948.36	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:0.0), RZ: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:18809.15))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD MONTAÑA - 22088	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	22088	6	20	30	0	(metas: (unidad_medida:P lezas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))

000048

DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						ESTATUS			OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REGAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB200401946756	1	[geot: [ove_municipio:3, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SANTO DOMINGO PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 23 + 000 RANCHERIA SANTO DOMINGO IRA. SECCION EL LLANO, 16353 SANTO DOMINGO IRA. SECCION EL LLANO, CUAJALTEPEC DE HERRERA, TABASCO, ENTRE CUAJALTEPEC DE HERRERA Y JALAPA, km: 32.7835046, lat:17.86162023]	17-11-2020	17-12-2020	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	[tipo: obra Administrativa directa, numero contrato:32303, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:46946.36, importe modificado:46946.36]	[metr:1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]]	1846756/proyecto_INICIO, SO, 1846756/proyecto_PROCES O, 1846756/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	[obst: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18], obs2: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18], obs3: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18], obs4: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18], obs5: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18]]
TAB200401943078	1	[geot: [ove_municipio:3, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - AGUILERAS SERDAN SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 200 RANCHERIA AGUILERAS SERDAN 2DA. SECCION, 16337 AGUILERAS SERDAN 2DA. SECCION, JALAPA TABASCO, ENTRE CAMINO VILLAHERMOSA-CHETUMAL Y CAMINO, km: 32.73765068, lat:17.84605191]	17-11-2020	17-12-2020	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	[tipo: obra Administrativa directa, numero contrato:32301, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:46946.36, importe modificado:46946.36]	[metr:1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]]	1843078/proyecto_INICIO, O, 1843078/proyecto_PROCES O, 1843078/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	[obst: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18], obs2: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18], obs3: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18], obs4: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18], obs5: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18]]
TAB200401943147	1	[geot: [ove_municipio:3, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - MARGEN DERECHO TERCERA SECCION RANCHERIA AGUILERAS SERDAN 3RA. SECCION (SAN ROMAN), 16337 AGUILERAS SERDAN 3RA. SECCION (SAN ROMAN), JALAPA TABASCO, ENTRE CARRETERA CHIC, km: 32.744215, lat:17.84516472]	17-11-2020	17-12-2020	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	[tipo: obra Administrativa directa, numero contrato:32301, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:46946.36, importe modificado:46946.36]	[metr:1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]]	1843147/proyecto_INICIO, O, 1843147/proyecto_PROCES O, 1843147/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	[obst: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18], obs2: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18], obs3: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18], obs4: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18], obs5: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18]]
TAB200401943148	1	[geot: [ove_municipio:3, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - AGUILERAS SERDAN CUARTA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 28 + 500 RANCHERIA AGUILERAS SERDAN 4TA. SECCION, 16337 AGUILERAS SERDAN 4TA. SECCION, JALAPA TABASCO, ENTRE CARRETERA JALAPA VILLAHERMOSA Y CARRETE, km: 32.75307291, lat:17.81766533]	17-11-2020	17-12-2020	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	[tipo: obra Administrativa directa, numero contrato:32700, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:46946.36, importe modificado:46946.36]	[metr:1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]]	1843148/proyecto_INICIO, O, 1843148/proyecto_PROCES O, 1843148/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	[obst: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18], obs2: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18], obs3: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18], obs4: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18], obs5: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18]]
TAB200401944148	1	[geot: [ove_municipio:3, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - EL DORADO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 27 + 200 RANCHERIA EL DORADO, 86554 EL DORADO, JALAPA TABASCO, ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO Y CARRETERA EL PORTON, EN LA ROTONDA CONTINUA DERECHOS MIN 3., km: 32.8382173, lat:17.843034423]	17-11-2020	17-12-2020	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	[tipo: obra Administrativa directa, numero contrato:32335, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:4223.53, importe modificado:4223.53]	[metr:1: [unidad_medida:Piezas, avance:9.0]]	1844148/proyecto_INICIO, O, 1844148/proyecto_PROCES O, 1844148/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	[obst: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18], obs2: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18], obs3: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18], obs4: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18], obs5: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18]]
TAB200401944565	1	[geot: [ove_municipio:3, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 800 RANCHERIA MONTAÑA CARRETERA JALAPA-TAGUATAPA Y CARRETERA MONTAÑA, EN LA ROTONDA TOMA LA SALIDA EN DIRECCION A PLAY, km: 52.8318638, lat:17.67459999]	17-11-2020	17-12-2020	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	18,000.15	[tipo: obra Administrativa directa, numero contrato:32387, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:46946.36, importe modificado:46946.36]	[metr:1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]]	1844565/proyecto_INICIO, SO, 1844565/proyecto_PROCES O, 1844565/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	[obst: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18], obs2: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18], obs3: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18], obs4: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18], obs5: [observacion:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegohe, fecha:2021-10-18]]

000019

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RI - CICLO DE RECURSO	RI - RAMO	RI - MODALIDAD	RI - PROGRAMA	RI - CICLO DE RECURSO	RI - RAMO	RI - MODALIDAD	RI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	3	TAB20040184399	2020 33 1	33 1	4	3	2020 33 1	33 1	4	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	79,814.17	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47857.5, modificado:0.0), FI2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31956.67, modificado:31956.67))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD AGUILAS SEGUNDA PRIMERA SECCION - 218501	27	Tabasco	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	CONCEJO MUNICIPAL	218501	5	34	51	0	(meta:1: (unidad_medida:P lezas, meta:17.0, meta_modificada: 17.0))
2021	3	TAB20040184372	2020 33 1	33 1	4	3	2020 33 1	33 1	4	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	46,348.38	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:0.0), FI2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18209.15, modificado:18209.15))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD CHILPANMIL PRIMERA SECCION - 218158	27	Tabasco	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	218158	5	20	30	0	(meta:1: (unidad_medida:P lezas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))
2021	3	TAB20040184439	2020 33 1	33 1	4	3	2020 33 1	33 1	4	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	46,348.38	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:0.0), FI2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18209.15, modificado:18209.15))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL SEGUNDA SECCION - 217547	27	Tabasco	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	217547	5	20	30	0	(meta:1: (unidad_medida:P lezas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))
2021	3	TAB20040184416	2020 33 1	33 1	4	3	2020 33 1	33 1	4	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	46,348.38	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:0.0), FI2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18209.15, modificado:18209.15))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD PUERTO RICO - 218506	27	Tabasco	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	218506	5	20	30	0	(meta:1: (unidad_medida:P lezas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))
2021	3	TAB20040184672	2020 33 1	33 1	4	3	2020 33 1	33 1	4	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	46,348.38	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:0.0), FI2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18209.15, modificado:18209.15))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD SAN JUAN EL ALTO SEGUNDA SECCION - 227134	27	Tabasco	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	227134	5	20	30	0	(meta:1: (unidad_medida:P lezas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))
2021	3	TAB20040184673	2020 33 1	33 1	4	3	2020 33 1	33 1	4	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	42,353.53	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25322.31, modificado:0.0), FI2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16931.22, modificado:16931.22))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD SAN MIGUEL ADETRONTO SEGUNDA SECCION - 227168	27	Tabasco	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	227168	5	18	27	0	(meta:1: (unidad_medida:P lezas, meta:9.0, meta_modificada: 9.0))

000050

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO						OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES
TA620040184369	1	17-11-2020	17-12-2020	31,854.67	31,854.67	31,854.67	31,854.67	31,854.67	(tipo obra:Administración directa, número contrato:32877, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:79812.17, importe_modificado:79812.17)	(meta1: (unidad_medida:Plazas, avance:17.0))	(184309)proyecto_INICIO_SO, (184309)proyecto_PROCESO, (184309)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:tlamachavera, fecha:2021-10-21), obs2: (observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:tlamachavera, fecha:2021-10-21), obs3: (observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:tlamachavera, fecha:2021-10-21), obs4: (observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:tlamachavera, fecha:2021-10-21))
TA620040184372	1	17-11-2020	17-12-2020	18,809.15	18,809.15	18,809.15	18,809.15	18,809.15	(tipo obra:Administración directa, número contrato:32725, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:46948.35, importe_modificado:46948.35)	(meta1: (unidad_medida:Plazas, avance:10.0))	(184317)proyecto_INICIO_SO, (184317)proyecto_PROCESO, (184317)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprigola, fecha:2021-10-19), obs2: (observación:yulianaprigola, fecha:2021-10-19), obs3: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprigola, fecha:2021-10-18), obs4: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprigola, fecha:2021-10-18))
TA620040184459	1	17-11-2020	17-12-2020	18,809.15	18,809.15	18,809.15	18,809.15	18,809.15	(tipo obra:Administración directa, número contrato:32797, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:46948.35, importe_modificado:46948.35)	(meta1: (unidad_medida:Plazas, avance:10.0))	(184353)proyecto_INICIO_SO, (184353)proyecto_PROCESO, (184353)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:tlamachavera, fecha:2021-10-21), obs2: (observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:tlamachavera, fecha:2021-10-21), obs3: (observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:tlamachavera, fecha:2021-10-21), obs4: (observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:tlamachavera, fecha:2021-10-21))
TA620040184486	1	17-11-2020	17-12-2020	18,809.15	18,809.15	18,809.15	18,809.15	18,809.15	(tipo obra:Administración directa, número contrato:32844, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:46948.35, importe_modificado:46948.35)	(meta1: (unidad_medida:Plazas, avance:10.0))	(184418)proyecto_INICIO_SO, (184418)proyecto_PROCESO, (184418)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprigola, fecha:2021-10-18), obs2: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprigola, fecha:2021-10-18), obs3: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprigola, fecha:2021-10-18), obs4: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprigola, fecha:2021-10-18))
TA620040184672	1	17-11-2020	17-12-2020	18,809.15	18,809.15	18,809.15	18,809.15	18,809.15	(tipo obra:Administración directa, número contrato:32871, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:46948.35, importe_modificado:46948.35)	(meta1: (unidad_medida:Plazas, avance:10.0))	(184672)proyecto_INICIO_SO, (184672)proyecto_PROCESO, (184672)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprigola, fecha:2021-10-19), obs2: (observación:yulianaprigola, fecha:2021-10-19), obs3: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprigola, fecha:2021-10-18), obs4: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprigola, fecha:2021-10-18))
TA620040184673	1	17-11-2020	17-12-2020	16,831.22	16,831.22	16,831.22	16,831.22	16,831.22	(tipo obra:Administración directa, número contrato:32825, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:4233.33, importe_modificado:4233.33)	(meta1: (unidad_medida:Plazas, avance:9.0))	(184673)proyecto_INICIO_SO, (184673)proyecto_PROCESO, (184673)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprigola, fecha:2021-10-18), obs2: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprigola, fecha:2021-10-18), obs3: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprigola, fecha:2021-10-18), obs4: (observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprigola, fecha:2021-10-18))

[Handwritten signature]

000051

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	F11_CICLO DE RECURSO	F11_RAMO	F11_MODALIDAD	F12_PROGRAMA	F12_CICLO DE RECURSO	F12_RAMO	F12_MODALIDAD	F12_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	1AB200401646748	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	46,948.38	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prea-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28193.21, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prea-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:18809.15))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD VICTORIANO BELTRAN SEGUNDA SECCION - 22720	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	22720	6	20	30	0 (metas: (unidad_medida:Personas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))	
2021	3	1AB200401646758	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	46,948.38	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prea-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28193.21, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prea-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:18809.15))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD CALICANTO SEGUNDA SECCION - 22726	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	22726	6	20	30	0 (metas: (unidad_medida:Personas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))	
2021	3	1AB200401646769	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	37,550.70	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prea-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22505.41, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prea-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15003.29, modificado:15003.29))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD CALICANTO - 22759	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	22759	6	16	24	0 (metas: (unidad_medida:Personas, meta:3.0, meta_modificada:3.0))	
2021	3	1AB200401646773	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	75,117.34	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prea-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45040.6, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prea-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30076.74, modificado:30076.74))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD HUACAL SEGUNDA SECCION - 22774	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	22774	6	32	48	0 (metas: (unidad_medida:Personas, meta:16.0, meta_modificada:16.0))	
2021	3	1AB200401646777	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	65,727.68	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prea-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49434.8, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prea-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26320.88, modificado:26320.88))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD CHILPINAR SEGUNDA SECCION - 21676	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	21676	6	28	42	0 (metas: (unidad_medida:Personas, meta:14.0, meta_modificada:14.0))	
2021	3	1AB200401646783	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	42,253.53	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prea-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25322.31, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prea-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16931.22, modificado:16931.22))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD CHILPINAR LA LIMA - 21818	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	21818	6	18	27	0 (metas: (unidad_medida:Personas, meta:3.0, meta_modificada:3.0))	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

000052

CANTON	TIPO_GEOREFERENCIA	AVANCE FINANCIERO							FOTOS	ESTATUROS	FLUJO	OBSERVACIONES - REVISION	
		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS					
TABASCO	1	16,809.15	16,809.15	16,809.15	16,809.15	16,809.15	16,809.15	(tipo obra:Administración directa, contrato:32927, convenio:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:6648.36, importe_modificado:6648.36)	(meta:1, unidad_medida:Plazas, avance:10.0)	(1646748)proyecto_PROCE SO, 1646748proyecto_INICIO, 1646748proyecto_PROCES O, 1646748proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(obs:1, (observacion: bajar modificado, trimestre 3.0, usuario:yllanaprigone, fecha:2021-10-18), obs:2, (observacion: bajar modificado, trimestre 3.0, usuario:yllanaprigone, fecha:2021-10-18), obs:3, (observacion: bajar modificado, trimestre 3.0, usuario:yllanaprigone, fecha:2021-10-18), obs:4, (observacion: bajar modificado, trimestre 3.0, usuario:yllanaprigone, fecha:2021-10-18), obs:5, (observacion: bajar modificado, trimestre 3.0, usuario:yllanaprigone, fecha:2021-10-18))
TABASCO	1	16,809.15	16,809.15	16,809.15	16,809.15	16,809.15	16,809.15	(tipo obra:Administración directa, número contrato:32957, convenio:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:6648.36, importe_modificado:6648.36)	(meta:1, unidad_medida:Plazas, avance:10.0)	(1646750)proyecto_PROCE SO, 1646750proyecto_INICIO, 1646750proyecto_PROCES O, 1646750proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(obs:1, (observacion: bajar modificado, trimestre 3.0, usuario:yllanaprigone, fecha:2021-10-18), obs:2, (observacion: bajar modificado, trimestre 3.0, usuario:yllanaprigone, fecha:2021-10-18), obs:3, (observacion: bajar modificado, trimestre 3.0, usuario:yllanaprigone, fecha:2021-10-18), obs:4, (observacion: bajar modificado, trimestre 3.0, usuario:yllanaprigone, fecha:2021-10-18), obs:5, (observacion: bajar modificado, trimestre 3.0, usuario:yllanaprigone, fecha:2021-10-18))
TABASCO	1	15,053.29	15,053.29	15,053.29	15,053.29	15,053.29	15,053.29	(tipo obra:Administración directa, número contrato:32963, convenio:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:3758.77, importe_modificado:3758.77)	(meta:1, unidad_medida:Plazas, avance:8.0)	(1646760)proyecto_INICIO, 1646760proyecto_PROCES O, 1646760proyecto_PROCES O, 1646760proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(obs:1, (observacion: bajar modificado, trimestre 3.0, usuario:yllanaprigone, fecha:2021-10-18), obs:2, (observacion: bajar modificado, trimestre 3.0, usuario:yllanaprigone, fecha:2021-10-18), obs:3, (observacion: bajar modificado, trimestre 3.0, usuario:yllanaprigone, fecha:2021-10-18), obs:4, (observacion: bajar modificado, trimestre 3.0, usuario:yllanaprigone, fecha:2021-10-18))
TABASCO	1	30,076.74	30,076.74	30,076.74	30,076.74	30,076.74	30,076.74	(tipo obra:Administración directa, número contrato:32967, convenio:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:7517.34, importe_modificado:7517.34)	(meta:1, unidad_medida:Plazas, avance:16.0)	(1646773)proyecto_INICIO, 1646773proyecto_PROCES O, 1646773proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(obs:1, (observacion: bajar modificado, trimestre 3.0, usuario:yllanaprigone, fecha:2021-10-18), obs:2, (observacion: bajar modificado, trimestre 3.0, usuario:yllanaprigone, fecha:2021-10-18), obs:3, (observacion: bajar modificado, trimestre 3.0, usuario:yllanaprigone, fecha:2021-10-18), obs:4, (observacion: bajar modificado, trimestre 3.0, usuario:yllanaprigone, fecha:2021-10-18), obs:5, (observacion: bajar modificado, trimestre 3.0, usuario:yllanaprigone, fecha:2021-10-18))
TABASCO	1	26,320.88	26,320.88	26,320.88	26,320.88	26,320.88	26,320.88	(tipo obra:Administración directa, número contrato:32727, convenio:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:6527.68, importe_modificado:6527.68)	(meta:1, unidad_medida:Plazas, avance:14.0)	(1643177)proyecto_PROCE SO, 1643177proyecto_INICIO, 1643177proyecto_PROCES O, 1643177proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(obs:1, (observacion: bajar modificado, trimestre 3.0, usuario:yllanaprigone, fecha:2021-10-18), obs:2, (observacion: bajar modificado, trimestre 3.0, usuario:yllanaprigone, fecha:2021-10-18), obs:3, (observacion: bajar modificado, trimestre 3.0, usuario:yllanaprigone, fecha:2021-10-18), obs:4, (observacion: bajar modificado, trimestre 3.0, usuario:yllanaprigone, fecha:2021-10-18), obs:5, (observacion: bajar modificado, trimestre 3.0, usuario:yllanaprigone, fecha:2021-10-18))
TABASCO	1	16,831.22	16,831.22	16,831.22	16,831.22	16,831.22	16,831.22	(tipo obra:Administración directa, número contrato:32743, convenio:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:4223.53, importe_modificado:4223.53)	(meta:1, unidad_medida:Plazas, avance:9.0)	(1643183)proyecto_INICIO, 1643183proyecto_PROCES O, 1643183proyecto_INICIO, 1643183proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(obs:1, (observacion: VERIFICAR MODIFICADO, trimestre 3.0, usuario:Islamhawaera, fecha:2021-10-21), obs:2, (observacion: VERIFICAR MODIFICADO, trimestre 3.0, usuario:Islamhawaera, fecha:2021-10-21), obs:3, (observacion: VERIFICAR MODIFICADO, trimestre 3.0, usuario:Islamhawaera, fecha:2021-10-21), obs:4, (observacion: VERIFICAR MODIFICADO, trimestre 3.0, usuario:Islamhawaera, fecha:2021-10-21))

000053

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1 - CICLO DE RECURSO	F1 - RAMO	F1 - MODALIDAD	F1 - PROGRAMA	F2 - PRESUPUESTARIO	F2 - CICLO DE RECURSO	F2 - RAMO	F2 - MODALIDAD	F2 - PROGRAMA	F2 - PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB200061843167	2020	33	1	3	2020	33	1	4	4	4	Proyecto de inversión	37,558.70	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295.41, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563.29), modificado:1563.29)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD BILUANO ZAPATA - 21629	Tabasco	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	21629	5	16	24	0	(metas: (unidad_medida:Pezes, meta:8.0, meta_modificada: 8.0))
2021	3	TAB200061843246	2020	33	1	3	2020	33	1	4	4	Proyecto de inversión	37,558.70	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295.41, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563.29), modificado:1563.29)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD PROGRESO - 21647	Tabasco	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	21647	5	20	30	0	(metas: (unidad_medida:Pezes, meta:8.0, meta_modificada: 8.0))	
2021	3	TAB200061843316	2020	33	1	3	2020	33	1	4	4	Proyecto de inversión	53,896.09	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5938.19, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3788.47), modificado:3788.47)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD DE JALAPA - 21740	Tabasco	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	21740	5	40	60	0	(metas: (unidad_medida:Pezes, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	
2021	3	TAB200061843346	2020	33	1	3	2020	33	1	4	4	Proyecto de inversión	48,948.38	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2839.21, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809.15), modificado:1809.15)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD TEGOLA TERCERA SECCION - 21768	Tabasco	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	21768	5	20	30	0	(metas: (unidad_medida:Pezes, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	
2021	3	TAB200061843393	2020	33	1	3	2020	33	1	4	4	Proyecto de inversión	70,422.57	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4238.81, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28198.81, modificado:28198.81))	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD PUTACATENGO NORTE - 22109	Tabasco	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	22109	5	30	45	0	(metas: (unidad_medida:Pezes, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	
2021	3	TAB200061846737	2020	33	1	3	2020	33	1	4	4	Proyecto de inversión	37,558.70	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295.41, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563.29), modificado:1563.29)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD EL CERRO - 22176	Tabasco	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	22176	5	16	24	0	(metas: (unidad_medida:Pezes, meta:8.0, meta_modificada: 8.0))	

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS			FOTOS	ESTAT. JUR.	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	RECORRIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
74820-014-4317	1 [geof: [cve_municipio:3, localid:73, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 200 EAJDO EMILIANO ZAPATA, 86855 EMILIANO ZAPATA, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA, SIGUE POR PLAYAS S, lon:-92.967834, lat:17.7468997]	17-11-2020	17-12-2020	15,053.29	15,053.29	15,053.29	15,053.29	15,053.29	[cveof: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92745, convenio:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA monto:37553.7, importe_modificado:37553.7]	[metr1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]]	[184319]proyecto_INICIO, [184319]proyecto_PROCES O, [184319]proyecto_INICIO, [184319]proyecto_PROCES O, [184319]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
74820-014-4316	1 [geof: [cve_municipio:3, localid:54, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - PROGRESO MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 200 RANCHERIA PROGRESO, 86855 PROGRESO, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO Y CARRETERA PROGRESO, SIGUE POR PLAYAS DEL ROSARIO TEJAPA HACIA, lon:-92.8545965, lat:17.7468941]	17-11-2020	17-12-2020	15,053.29	15,053.29	15,053.29	15,053.29	15,053.29	[cveof: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92781, convenio:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA monto:37553.7, importe_modificado:37553.7]	[metr1: [unidad_medida:Piezas, avance:8.0]]	[1843246]proyecto_INICIO, [1843246]proyecto_PROCES O, [1843246]proyecto_INICIO, [1843246]proyecto_PROCES O, [1843246]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
74820-014-4316	1 [geof: [cve_municipio:3, localid:54, direccion:CALLE BOULEVARD JOSE MARIA O SUAREZ CIUDAD JALAPA, 86850 JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA A MARAZCO Y CALLE NICOLAS BRA EN FRONTE METROS DEL PALACIO MUNICIPAL EN FRONTE DE LA FARMACIA LA UNION, lon:-92.8126366, lat:17.7223243]	17-11-2020	17-12-2020	37,586.47	37,586.47	37,586.47	37,586.47	37,586.47	[cveof: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92777, convenio:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA monto:33568.86, importe_modificado:33568.86]	[metr1: [unidad_medida:Piezas, avance:20.0]]	[1843316]proyecto_INICIO, [1843316]proyecto_PROCES O, [1843316]proyecto_INICIO, [1843316]proyecto_PROCES O, [1843316]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
74820-014-4346	1 [geof: [cve_municipio:3, localid:54, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - TECUILA TERCERA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 37 + 100 RANCHERIA TECUILA SIA, SECCION (INDEPENDENCIA), 86855 RANCHERIA SIA, SECCION (INDEPENDENCIA) ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL, lon:-92.7177799, lat:17.8931277]	17-11-2020	17-12-2020	18,809.15	18,809.15	18,809.15	18,809.15	18,809.15	[cveof: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92818, convenio:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA monto:49048.36, importe_modificado:49048.36]	[metr1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]]	[1843546]proyecto_INICIO, [1843546]proyecto_PROCES O, [1843546]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
74820-014-4693	1 [geof: [cve_municipio:3, localid:32, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - PUYACATEMENO NORTE MARGEN DERECHO KILOMETRO 40 + 600 RANCHERIA PUYACATEMENO NORTE, 8684 PUYACATEMENO NORTE, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO Y CARRETERA PUYACATEMENO NORTE, EN LA CARRETERA PUYACATEMENO NORTE, lon:-92.9662115, lat:17.72146911]	17-11-2020	17-12-2020	26,198.81	26,198.81	26,198.81	26,198.81	26,198.81	[cveof: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92863, convenio:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA monto:70422.51, importe_modificado:70422.51]	[metr1: [unidad_medida:Piezas, avance:15.0]]	[1844593]proyecto_INICIO, [1844593]proyecto_PROCES O, [1844593]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
74820-014-4677	1 [geof: [cve_municipio:3, localid:3, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - EL CERRITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 100 RANCHERIA ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y CARRETERA EL CERRITO, EN LA ROTONDA CONTINUA DERECHO14 MIN 12.9 KM C, lon:-92.7010208, lat:17.73519161]	17-11-2020	17-12-2020	15,053.29	15,053.29	15,053.29	15,053.29	15,053.29	[cveof: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92828, convenio:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA monto:37553.7, importe_modificado:37553.7]	[metr1: [unidad_medida:Piezas, avance:8.0]]	[1846273]proyecto_INICIO, [1846273]proyecto_PROCES O, [1846273]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

000015

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TI1 - MODALIDAD	TI1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TI2 - CICLO DE RECURSO	TI2 - RAMO	TI2 - MODALIDAD	TI2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	3	TAB200401646738	3	3	2020	33	4	4	Proyecto de inversión	56,338.02	(F1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33773.01, modificado:0.0, fi2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2265.01, modificado:2265.01)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD JALAPA - 227179	Tabasco	27	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	227179	5	24	36	0	(metas: (unidad_medida:Pezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0))
2021	3	TAB200401646732	3	3	2020	33	4	4	Proyecto de inversión	46,142.91	(F1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:0.0, fi2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18009.15, modificado:18009.15)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD VICTOR FERNANDEZ MANERO PRIMERA SECCION - 227221	Tabasco	27	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	227221	5	20	30	0	(metas: (unidad_medida:Pezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2021	3	TAB190401613463	3	3	2019	33	4	4	Proyecto de inversión	576,162.91	(F1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346977.7, modificado:0.0, fi2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231205.16, modificado:231205.16)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA SANTO DOMINGO SEGUNDA - 161839	Tabasco	27	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	161839	5	255	256	0	(metas: (unidad_medida:litros, meta:1000000, meta_modificada:2481.0))
2021	3	TAB190401613264	3	3	2019	33	4	4	Proyecto de inversión	901,106.02	(F1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540683.61, modificado:0.0, fi2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360422.41, modificado:360422.41)	CONSTRUCCION DE POCO PROGRAMADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA CHICHONAL CUARTA - 161148	Tabasco	27	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	161148	5	100	99	0	(metas: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))



RESPONSABLE
 L.C.P. LUIS ENRIQUE PÉREZ ALVARADO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



TITULAR DEL MUNICIPIO
 DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jalapa, Tabasco, a 03 de Noviembre de 2021.

DIRECCION DE PROGRAMACION

000056

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS			FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOUO	TIPO - GEOREFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB20040186728	1	(geo): [ove municipio 9, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - EJIDO JALAPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 100 EJIDO JALAPA, 86440 JALAPA, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y CARRETERA EJIDO JALAPA, ROTONDA DE JALAPA CHICHONAL A 6 KM GIRAR A IZDA. (lat:17.71901, lon:17.730405)]	17-11-2020	17-12-2020	22,365.01	22,365.01	22,365.01	22,365.01	22,365.01	(foto): [tipo: obra-Administración directa, número_contrato:92933, nombre_contratacion:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:50338.02, importe_modificado:50338.02]	(meta): [unidad:medidas,Plazas, avencer:12.00]	1846728/proyecto_INICIO, 1846728/proyecto_PROCES O, 1846728/proyecto_FINICIO, 1846728/proyecto_INICIO, 1846728/proyecto_PROCES O, 1846728/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaaprieghgs, fecha:2021-10-18], obs2: [observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaaprieghgs, fecha:2021-10-18], obs3: [observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaaprieghgs, fecha:2021-10-18], obs4: [observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaaprieghgs, fecha:2021-10-18], obs5: [observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaaprieghgs, fecha:2021-10-18])
TAB20040186752	1	(geo): [ove municipio 9, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 29 + 000 RANCHERA VICTOR FERNANDEZ MANERO TRA SECCION (SAN ANTONIO), 66824 VICTOR FERNANDEZ MANERO TRA SECCION (SAN ANTONIO), JALAP, (lat:17.8467748, lon:17.8467748)]	17-11-2020	17-12-2020	18,808.15	18,808.15	18,808.15	18,808.15	18,808.15	(foto): [tipo: obra-Administración directa, número_contrato:92941, nombre_contratacion:CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA, monto:46848.30, importe_modificado:46848.30]	(meta): [unidad:medidas,Plazas, avencer:10.00]	1846752/proyecto_INICIO, 1846752/proyecto_PROCES O, 1846752/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaaprieghgs, fecha:2021-10-18], obs2: [observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaaprieghgs, fecha:2021-10-18], obs3: [observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaaprieghgs, fecha:2021-10-18], obs4: [observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaaprieghgs, fecha:2021-10-18], obs5: [observación:bajar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaaprieghgs, fecha:2021-10-18])
TAB19040161543	1	(geo): [ove municipio 9, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA SANTO DOMINGO 20 + 100 RANCHERA SANTI DOMINGO 20 + 100 RANCHERA SANTI DOMINGO 20, SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE BELSUA MONTE CALVARO Y CONDUCE FOR, (lat:17.87481533, lon:17.87481533)]	23-09-2019	06-11-2019	231,241.23	231,241.23	231,241.23	231,241.23	231,241.23	(foto): [tipo: obra-Obra, número_contrato:CTO-OP-MJALDO07SM-FISE-FISM-032-2019, nombre_contratacion:CONTRATISTA CONSTRUCTORA AZANAPA, S.A. DE C.V., convenio:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:21295.16, importe_modificado:21241.23]	(meta): [unidad:medidas,Inventes, avencer:2481.00]	1613453/proyecto_PROCES O, 1613453/proyecto_FINICIO, 1613453/proyecto_PROCES O, 1613453/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:VERIFICAR MODIFICADO trimestre:3.0, usuario:luisalvarezza, fecha:2021-10-21], obs2: [observación:VERIFICAR MODIFICADO trimestre:3.0, usuario:luisalvarezza, fecha:2021-10-21], obs3: [observación:VERIFICAR MODIFICADO trimestre:3.0, usuario:luisalvarezza, fecha:2021-10-21], obs4: [observación:VERIFICAR MODIFICADO trimestre:3.0, usuario:luisalvarezza, fecha:2021-10-21], obs5: [observación:VERIFICAR MODIFICADO trimestre:3.0, usuario:luisalvarezza, fecha:2021-10-21])
TAB190401615264	1	(geo): [ove municipio 9, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA CHICHONAL 4TA MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 000 RANCHERA CHICHONAL 4TA SECCION, 66845 CHICHONAL 4TA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE BELSUA PRIMARIA EBILIANO ZAPALAY Y BELSUA PRIMARIA EBILIANO ZAPALAY, (lat:17.8002309, lon:17.8002309)]	23-09-2019	28-11-2019	300,442.41	300,442.41	300,442.41	300,442.41	300,442.41	(foto): [tipo: obra-Obra, número_contrato:CTO-OP-MJALDO07SM-FISE-FISM-030-2019, nombre_contratacion:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA COTEA, S.A. DE C.V., convenio:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:151013.6, importe_modificado:301106.42]	(meta): [unidad:medidas,Otros, avencer:1.00]	1613264/proyecto_INICIO, 1613264/proyecto_FIN, 1613264/proyecto_PROCES O	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:luisalvarezza, fecha:2021-10-21], obs2: [observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:luisalvarezza, fecha:2021-10-21], obs3: [observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:luisalvarezza, fecha:2021-10-21], obs4: [observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:luisalvarezza, fecha:2021-10-21], obs5: [observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:luisalvarezza, fecha:2021-10-21])



RESPONSABLE



L.C.P. LUIS ENRIQUE PÉREZ ALVARADO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



TITULAR DEL MUNICIPIO



DR. FERNANDO EMILIO PREGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jalapa, Tabasco, a 03 de Noviembre de 2021.

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Pag. 50 de 50

000057

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2021	3	3	Tabasco	Jalapa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	161524	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2021	3	3	Tabasco	Jalapa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169776	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2021	3	3	Tabasco	Jalapa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	162106	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
2021	3	3	Tabasco	Jalapa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	160776	Índice en el Ejercicio de Recursos

000058

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Fecha
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos de PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario, puede ser consultado en el Catálogo FAIS 2016.	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016.	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	50	{just1:(ciclo:2021,trim:3,just:Otras causas,usuario:luisaguillenc,fecha:21/10/21)}		50	{just1:(ciclo:2021,trim:3,just:Otras causas,usuario:luisaguillenc,fecha:21/10/21)}		73,84615	Mayo demanda de bienes y servicios		67.71	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016.	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	{just1:(ciclo:2021,trim:3,just:Otras causas,usuario:luisaguillenc,fecha:14/10/21)}		66.66667	{just1:(ciclo:2021,trim:3,just:Otras causas,usuario:luisaguillenc,fecha:14/10/21)}		100	Otras causas		150	Validado
1005	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25	{just1:(ciclo:2021,trim:3,just:Otras causas,usuario:luisaguillenc,fecha:22/10/21)}		25	{just1:(ciclo:2021,trim:3,just:Otras causas,usuario:luisaguillenc,fecha:22/10/21)}		24,33948	Mayo demanda de bienes y servicios		97.36	Validado

000059

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Ciclo	2021	3	Periodo	3	Trimestre	Tabasco	Entidad Federativa	Jalapa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
										33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de 1005 Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167392	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

TITULAR DEL MUNICIPIO
DR. FERNANDO EMILIO RIEGO ZURTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

RESPONSABLE
L.C.R. LUIS ENRIQUE PÉREZ ALVARADO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Jalapa, Tabasco, a 03 de Noviembre de 2021.



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Eficacia	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Tiempo
0005	Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión		Asciendente	25 (justif:(ciclo:2021,trim:3,just:Otras causas,usuario:luisa guillen,fecha:22/10/21))	25 (justif:(ciclo:2021,trim:3,just:Otras causas,usuario:luisa guillen,fecha:22/10/21))			25	Otras causas		100	Validado

Jalapa, Tabasco, a 03 de Noviembre de 2021.

RESPONSABLE

 L.C.P. LUIS ENRIQUE PÉREZ ALVARADO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

TITULAR DEL MUNICIPIO

 DR. FERNANDO EIMHO PRIEGO ZURITA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN